

Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Inicio	Fin	Estado	Descripción	Observaciones	Estado	Estado					
ENEE	60	15	09-abr-2017	08:00	09-abr-2017	16:00	Diario	L603 (Cajon - Vegona)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-603	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
PANAMA	117	16	10-abr-2017	07:00	16-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-48 Cemento Panamá - Las Minas 2	x	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pósito.				
PANAMA	118	16	11-abr-2017	00:00	13-may-2017	23:00	CONTINUO	Barra (115) Caldera Caldera	x	Mantenimiento de SE y transformador		En coordinación con el CND		
PANAMA	119	16	11-abr-2017	00:00	13-may-2017	23:00	CONTINUO	Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera	x	Mantenimiento de línea 115-18		En coordinación con el CND		
ENATREL	29	16	11-abr-2017	08:00	12-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE II TCP II A9025	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENATREL	30	16	11-abr-2017	08:00	12-abr-2017	16:00	DIARIO	LEON I LNI R050	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
CRI	24	16	11-abr-2017	06:00	11-abr-2017	18:00	Continuo	ST General barras principales	x	Cambio de transformadores de Instrumento en el Diámetro # 1				
AMM	37	16	12-abr-2017	08:00	12-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	38	16	13-abr-2017	08:00	13-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	31	16	13-abr-2017	08:00	14-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE TCP II A9015	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENATREL	32	16	13-abr-2017	08:00	14-abr-2017	16:00	DIARIO	ALTAMIRA ALT L8470	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
PANAMA	120	16	14-abr-2017	08:00	16-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-20 Las Minas 1 - Cativa	x	Mantenimiento a: interruptor 11A42, inspeccion de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas				
UT	36	16	15-abr-2017	07:00	15-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	x	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	121	16	15-abr-2017	07:00	15-abr-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) Chorrera Chorrera	x	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
AMM	39	16	16-abr-2017	07:00	16-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Brillantes- La Esperanza 230KV	x	Cambio de aislamiento				
UT	37	16	16-abr-2017	07:00	16-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	x	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	122	16	16-abr-2017	08:00	16-abr-2017	19:00	CONTINUO	Línea (115) 115-48 Cemento Panamá - Las Minas 2	x	Mantenimiento a pararrayos línea 115-48, PTS de línea, cuchilla de línea 11L820, cuchilla 11M23 y 11B21		Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la línea 115-48		
PANAMA	123	17	17-abr-2017	07:00	23-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	x	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pósito de la línea.				
PANAMA	124	17	17-abr-2017	07:00	18-abr-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Guasquitas Guasquitas	x	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "A" de 230KV.		
AMM	121	17	18-abr-2017	06:00	18-abr-2017	18:00	Continuo	La Vega II 230 KV Barra 1	x	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	125	17	18-abr-2017	08:00	18-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	x	Prueba de riecerre.				
AMM	40	17	18-abr-2017	08:00	18-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 1	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	33	17	18-abr-2017	08:00	19-abr-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY L9060	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
ENEE	61	17	18-abr-2017	08:30	20-abr-2017	16:30	Diario	PGR-62L04	x	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-62L04		Despeje del interruptor		
AMM	122	17	19-abr-2017	06:00	19-abr-2017	18:00	Continuo	La Vega II 230 KV Barra 2	x	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	126	17	19-abr-2017	07:00	20-abr-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Guasquitas Guasquitas	x	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "B" de 230KV.		
AMM	41	17	19-abr-2017	08:00	19-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 2	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	34	17	19-abr-2017	08:00	20-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE II TCP II L9060	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
AMM	123	17	20-abr-2017	06:00	20-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV	x	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				x
ENATREL	35	17	20-abr-2017	08:00	21-abr-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY A9025	x	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
CRI	25	17	20-abr-2017	07:00	20-abr-2017	17:00	Continuo	LT Coronado Tejar 230 KV	x	Energización de LT Tejar San Miguel.				
AMM	124	17	21-abr-2017	06:00	21-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Aguacapa 230 KV	x	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
AMM	125	17	22-abr-2017	06:00	22-abr-2017	18:00	Continuo	LT San Antonio - La Vega II 230 KV	x	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
UT	38	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	x	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	127	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coto	x	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	128	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	16:00	CONTINUO	Barra (115) Panamá II Panamá II	x	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
UT	39	17	22-abr-2017	08:00	22-abr-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	x	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01		Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA		
ENEE	62	17	22-abr-2017	08:00	22-abr-2017	16:00	Diario	L608/Cajon - Amaratoca	x	Cambio de Aislamiento		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
UT	40	17	23-abr-2017	07:00	23-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	x	Cambio de bolas de señalización aérea embalse 15 septiembre y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
UT	41	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Guajoyo - Santa Ana	x	Cambio de aislamiento				
UT	42	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Santa Ana	x	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Santa Ana				
UT	42	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Santa Ana - Opico	x	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Santa Ana				
ENEE	63	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	16:00	Diario	L602 (Vegona - Progreso)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-602		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENATREL	36	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	17:00	DIARIO	AMAYO - LIBERIA L9030 AMAYO - LIBERIA	x	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				x
ENEE	64	17	23-abr-2017	08:30	23-abr-2017	16:30	Continuo	PGR-T604	x	Mantenimiento myor a interruptor PGR-52T04, prueba de alarmas de transformador		Despeje de transformador e interruptores 62T02 y 62E04		
PANAMA	129	18	24-abr-2017	07:00	30-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	x	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pósito de la línea.				
ENEE	65	18	24-abr-2017	08:00	26-abr-2017	16:00	Diario	L509 (San Pedro Sula Sur - Bermejo)	x	Corte de ramas L-509		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
AMM	126	18	25-abr-2017	06:00	25-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Moyuta 230 KV	x	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	130	18	25-abr-2017	08:00	25-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	x	Prueba de riecerre.				
PANAMA	131	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-21 Cahuita - Changuinola	x	Prueba de riecerre.				x
AMM	42	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	66	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	16:00	Diario	L519 (Reguleto - Coyoles)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENEE	67	18	26-abr-2017	08:30	26-abr-2017	16:30	Continuo	CIR-52B18	x	Visita 2 al interruptor		Despeje del transformador		
PANAMA	132	18	27-abr-2017	08:00	28-abr-2017	12:00	DIARIO	Línea (230) 230-30 Cañazas - Changuinola	x	Prueba de riecerre.		El primer día se prueba el riecerre en Changuinola y el segundo día en Cañazas.		
AMM	43	18	27-abr-2017	08:00	27-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2	x	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	68	18	28-abr-2017	08:00	28-abr-2017	16:00	Diario	L521 (Islotas - Bonito Oriental)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L521		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
PANAMA	133	18	28-abr-2017	13:00	28-abr-2017	17:00	CONTINUO	Línea (230) 230-29 Guasquitas - Cañazas	x	Prueba de riecerre.				
UT	43	18	29-abr-2017	07:00	29-abr-2017	18:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02	x	Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		x
PANAMA	134	18	29-abr-2017	07:00	29-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coto	x	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				

ENATREL	48	21	16-may-2017	08:00	17-may-2017	16:00	DIARIO	LAS COUNAS LCN L8460	X	INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS						
ENEE	76	21	16-may-2017	08:30	16-may-2017	16:30	Continuo	BER-52L10, L510/Bella Vista - Bermejo	x	Visita 2 al interruptor y seccionadora	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.					
AMM	132	21	17-may-2017	06:00	17-may-2017	18:00	Continuo	LT San Agustín - Panaluya 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.						
AMM	133	21	18-may-2017	06:00	18-may-2017	18:00	Continuo	LT Chixoy II - San Agustín 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.						
UT	52	21	20-may-2017	06:00	21-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán	Línea fuera de servicio					
UT	52	21	20-may-2017	06:00	21-may-2017	18:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán	Línea fuera de servicio					
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
PANAMA	148	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.						
ENEE	77	21	20-may-2017	08:00	20-may-2017	16:00	Diario	L619/Pavana - Cerro de Hule	x	Vales de Trabajo	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENATREL	49	21	20-may-2017	08:00	20-may-2017	17:00	DIARIO	SAN MARTÍN - ALBARIVAS L9160 SAN MARTÍN - ALBARIVAS	X	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.					x	
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	55	21	21-may-2017	08:00	21-may-2017	15:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Moyuta 01	X	Sustitución de seccionadores 16DSWB-13A en el extremo de subestación Ahuachapán	El interruptor 16-8-13 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 16-8-12			x		
ENEE	79	21	21-may-2017	08:00	21-may-2017	16:00	Diario	L619/Pavana - Cerro de Hule	x	Vales de Trabajo	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENEE	78	21	21-may-2017	08:30	21-may-2017	16:30	Continuo	PGR-52L24/Progreso - Retorno	x	Visita 2 al interruptor y seccionadora	despeje de interruptor y L510					
PANAMA	149	22	23-may-2017	08:00	23-may-2017	09:00	CONTINUO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X	Para cortocircuitar CTs y PTS asociados a la protección primaria para su reemplazo en VEL y LLS	Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.					
AMM	49	22	23-may-2017	08:00	23-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Tampa	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
ENATREL	50	22	23-may-2017	08:00	24-may-2017	16:00	DIARIO	MANAGUA MGA L8250	X	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.						
ENEE	80	22	23-may-2017	09:00	23-may-2017	17:00	Continuo	TS2-TS26, 52826, 52832	x	Visita al OLTC del transformador y prueba de alarmas y disparos	despeje de transformador e interruptores 52B26 y 52832					
AMM	50	22	24-may-2017	08:00	24-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Sidagua	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
ENEE	81	22	24-may-2017	08:00	24-may-2017	16:00	Continuo	GR-52B30	x	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor					
PANAMA	150	22	25-may-2017	07:00	28-may-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-2B Panamá II - 24 de Diciembre	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.						
ENATREL	51	22	25-may-2017	08:00	27-may-2017	16:00	DIARIO	MANAGUA MGA L8040	X	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SERIALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.						
PANAMA	151	22	26-may-2017	08:00	26-may-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X	Pruebas de puesta en servicio de nueva protección primaria. Pruebas de disparo y recierre	Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.					
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
ENATREL	52	22	27-may-2017	08:00	27-may-2017	17:00	DIARIO	ALBA RIVAS - EOLO L9200 ALBA RIVAS - EOLO	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.					x	
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	58	22	28-may-2017	07:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Miguel	X	Ampliación de la barra de 115 KV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán	Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión					
UT	58	22	28-may-2017	07:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea Berlín - San Miguel	X	Ampliación de la barra de 115 KV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán	Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión					
UT	59	22	28-may-2017	08:00	26-jul-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de conductor y cable de guarda	Línea fuera de servicio, la acometida de SICEPASA quedará conectada a la línea Acajutla - Sonsonate 01					
ENEE	82	22	28-may-2017	08:00	28-may-2017	16:00	Diario	L614/Cerro de Hule - Suyapa	x	Cambio de Amortiguación y reparación de conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
UT	60	22	28-may-2017	09:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea San Rafael Cedros - San Martín	X	Cambio de aislamiento						
PANAMA	152	23	29-may-2017	07:00	04-jun-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.						
PANAMA	153	23	30-may-2017	08:00	30-may-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-25B Río Claro - Dominical	X	EN RIO CLARO CAMBIO DE CAJA CENTRALIZADORA DE CORRIENTES				x		
AMM	51	23	30-may-2017	08:00	30-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Pacifico	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
CRI	33	23	30-may-2017	07:00	30-may-2017	18:00	Continuo	LT Río Claro Dominical 230 KV	X	Cambio de caja Centralizadora de corrientes				x		
AMM	52	23	31-may-2017	08:00	31-may-2017	17:00	Continuo	Subestacion Escuintla 2 - Barra de Transferencia 230KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
ENEE	83	23	31-may-2017	08:30	31-may-2017	16:30	Continuo	SPS-52E07	x	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor					
ENATREL	53	23	01-jun-2017	08:00	02-jun-2017	16:00	DIARIO	SAN MARTIN SMT 89015	X	LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.						
ENEE	84	23	01-jun-2017	08:30	01-jun-2017	16:30	Continuo	CTE-52L17	x	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor					
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	62	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X	Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02	Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA					
PANAMA	154	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-12 Cáceres - Panamá	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.						
CRI	34	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Autotransformador #2 Río Macho	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas						
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
AMM	53	23	04-jun-2017	07:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea Los Brillantes - Palo Gordo, 230KV	X	Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.						
UT	64	23	04-jun-2017	07:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea Acajutla - Ateos	X	Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 01 y 02					x	

UT	109	31	30-jul-2017	07:00	15-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Sonsonate - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda y herrajes		Línea fuera de servicio	
ENATREL	75	31	30-jul-2017	07:00	30-jul-2017	17:00	DIARIO	MASAYA Masaya T9020 / T-8020 (75 MVA)	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO. 2 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA			
UT	110	31	30-jul-2017	08:00	30-jul-2017	15:00	Continuo	15 de Septiembre - Barra No. 1 de 230 kV y ATX-230/115/46 kV	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la barra de 230 kV y al autotransformador en subestación 15 de Septiembre		Cero voltaje en la barra de 230 kV	
ENEE	118	31	30-jul-2017	08:00	30-jul-2017	16:00	Diario	L503 (Rio Lindo - Progreso)	X	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-503		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.	
UT	111	31	30-jul-2017	09:00	30-jul-2017	15:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Nejapa	X	Cambio de aislamiento			
PANAMA	189	32	01-ago-2017	08:00	01-ago-2017	09:00	CONTINUO	Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero	X	Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la protección primaria para su reemplazo en VEL y MDN		Proyecto de Reposición: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 kV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.	
AMM	73	32	01-ago-2017	08:00	01-ago-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Este Barra 1 230 Kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
ENATREL	76	32	01-ago-2017	08:00	02-ago-2017	16:00	DIARIO	LOS BRASILES LBS L8160	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.			
ENEE	119	32	02-ago-2017	08:30	02-ago-2017	16:30	Continuo	SPS-52L05, SPS-52E07 y L505/San Pedro Sula Sur - La Puerto	X	Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L05, 51E07, y 56L05		Despeje de línea e interruptores	
ENEE	120	32	03-ago-2017	08:30	03-ago-2017	16:30	Continuo	SPS-52L09, SPS-52E06 y L509/San Pedro Sula Sur Bermejo.	X	Mantenimiento de seccionadoras SPS-53L09, 51E26, y 56L09		Despeje de línea e interruptores	
CRI	52	32	03-ago-2017	07:00	03-ago-2017	17:00	Continuo	Enlace de Barras 230 KV Rio Claro	X	Mantenimiento general pruebas protecciones y control enlace de barras			
PANAMA	190	32	04-ago-2017	08:00	04-ago-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero	X	Pruebas de puesta en servicio de nueva protección primaria. Pruebas de disparo y recierre		Proyecto de Reposición: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 kV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.	
CRI	48	32	04-ago-2017	08:00	04-ago-2017	18:00	Continuo	LT Rio Claro Dominical 230 kv	X	Auditoria del SIMPEC. calibración de medidores			X
UT	112	32	05-ago-2017	06:00	05-ago-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	112	32	05-ago-2017	06:00	05-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	113	32	06-ago-2017	06:00	06-ago-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	113	32	06-ago-2017	06:00	06-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
PANAMA	191	32	06-ago-2017	07:00	06-ago-2017	16:00	CONTINUO	Transformador T3 - Panamá Panamá	X	Limpieza y Mantenimiento del transformador y equipos asociados			
CRI	53	32	06-ago-2017	05:00	06-ago-2017	15:00	Continuo	Subestación Moín barra A 138 kv	X	Conexión y asentamiento del Shelter			
CRI	54	32	06-ago-2017	08:00	06-ago-2017	16:00	Continuo	LT Cariblanco San Miguel 230 kv	X	Lavado de aisladores a mano y cambio de contrapesos			
AMM	136	33	07-ago-2017	06:00	07-ago-2017	18:00	Continuo	Huehuetenango II 230/138 KV Banco Autotransformación 150 MVA	X	Mantenimiento y pruebas a banco de autotransformación y bahías asociadas, pruebas de protecciones.			
PANAMA	192	33	07-ago-2017	07:00	13-ago-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.			
PANAMA	193	33	07-ago-2017	07:00	08-ago-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Veladero Veladero	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "A" de 230KV.	
AMM	74	33	07-ago-2017	08:00	07-ago-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Este Barra 2 230 kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	75	33	08-ago-2017	08:00	08-ago-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	137	33	09-ago-2017	06:00	09-ago-2017	18:00	Continuo	Huehuetenango II 230/69 KV Barra 1 138 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.			
PANAMA	194	33	09-ago-2017	07:00	10-ago-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Veladero Veladero	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "B" de 230KV.	
ENEE	121	33	09-ago-2017	08:30	09-ago-2017	16:30	Continuo	CIR-52B30, 52B24 y L530/San Pedro Sula Sur-Circunvalación.	X	Mantenimiento a seccionadoras 51B30, 51B24, 56L30		Despeje de línea e interruptores	
AMM	138	33	10-ago-2017	06:00	10-ago-2017	18:00	Continuo	Huehuetenango II 230/69 KV Barra 2 138 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.			
CRI	55	33	11-ago-2017	22:00	12-ago-2017	02:00	Continuo	Subestación Barranca barra 230 kv	X	Conexión de la seccionadora de barra principal y línea 230 KV del módulo Lindora.			
UT	114	33	12-ago-2017	06:00	12-ago-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	114	33	12-ago-2017	06:00	12-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
PANAMA	195	33	12-ago-2017	07:00	13-ago-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.			
ENEE	122	33	12-ago-2017	08:30	12-ago-2017	16:30	Continuo	CIR-52B30, 52B28 y L508/Circunvalación - Bermejo.	X	Mantenimiento a seccionadoras 53B30, 53B8 y 56L08		Despeje de línea e interruptores	
CRI	56	33	12-ago-2017	07:00	12-ago-2017	17:00	Continuo	LT Rio Macho-San Isidro 230 kv	X	Instalación de estructura para corregir claro mínimo vano 17 y 19			
UT	115	33	13-ago-2017	06:00	13-ago-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	115	33	13-ago-2017	06:00	13-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	116	33	13-ago-2017	08:00	13-ago-2017	10:00	Continuo	Línea Soyapango - San Martín	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín			Horario estimado
ENEE	123	33	13-ago-2017	08:00	13-ago-2017	16:00	Continuo	BER-T505, 8507 y 8508	X	Mantenimiento de seccionadoras 51T05, 55T05, 41T05 y 45T05		Despeje de transformadores por todo el horario y las barras una a la vez	
UT	117	33	13-ago-2017	09:00	13-ago-2017	15:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de aislamiento			
UT	118	33	13-ago-2017	10:00	13-ago-2017	12:00	Continuo	Línea San Rafael Cedros - San Martín	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín			Horario estimado
UT	119	33	13-ago-2017	12:00	13-ago-2017	14:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Martín 01	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín			Horario estimado
UT	120	33	13-ago-2017	14:00	13-ago-2017	16:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Martín 02	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín			Horario estimado
AMM	139	34	14-ago-2017	06:00	14-ago-2017	18:00	Continuo	Huehuetenango II 230 KV Bahía de Línea Huehuetenango	X	Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.			
AMM	76	34	14-ago-2017	08:00	14-ago-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	140	34	15-ago-2017	06:00	15-ago-2017	18:00	Continuo	Huehuetenango II 230 KV Bahía de Línea Pologúa	X	Mantenimiento equipos primarios de la bahía de línea (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.			
AMM	77	34	15-ago-2017	08:00	15-ago-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
ENEE	124	34	16-ago-2017	08:30	16-ago-2017	16:30	Continuo	SPS-52L23, 52E23 y L523/San Pedro Sula Sur - Naco	X	Mantenimiento de seccionadoras 53E23, 53L23 y 56L23		Despeje de interruptores y líneas	
CRI	57	34	16-ago-2017	07:00	16-ago-2017	17:00	Continuo	Subestación Moín Autotransformador #1	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
ENATREL	77	34	17-ago-2017	08:00	18-ago-2017	16:00	DIARIO	TIPITAPA TPT B8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.			
ENEE	125	34	17-ago-2017	08:30	17-ago-2017	16:30	Continuo	SPS-8558	X	Mantenimiento de seccionadoras 51L23, 51L07, 51L30, 51L27 y 51L26		despeje de barra	
CRI	58	34	17-ago-2017	07:00	17-ago-2017	17:00	Continuo	LT Reventazón-Trapiche 230 kv	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
UT	121	34	19-ago-2017	06:00	19-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
PANAMA	196	34	19-ago-2017	07:00	20-ago-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-1C Panamá II - Panamá	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.			
ENEE	126	34	19-ago-2017	08:00	19-ago-2017	16:00	Diario	L531 (Villa Nueva - San Pedro Sula Sur)	X	Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L531		Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.	
CRI	59	34	19-ago-2017	06:00	28-ago-2017	18:00	Continuo	LT Trapiche-Moín 230 kv	X	Instalación de torres de emergencia y traslado de conductores para abrir el circuito y poder armar la torre del entronque para conexión ST Rio Blanco			
UT	122	34	20-ago-2017	06:00	20-ago-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havilla	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán			
UT	123	34	20-ago-2017	08:00	20-ago-2017	14:00	Continuo	Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande	X	Cambio de aislamiento			
UT	124	34	20-ago-2017	09:00	20-ago-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Berlín	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre		Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de subestación Berlín	
PANAMA	197	35	21-ago-2017	07:00	27-ago-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-18 Fortuna - Guasquitas	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.			
AMM	78	35	21-ago-2017	08:00	21-ago-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	79	35	22-ago-2017	08:00	22-ago-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Este Reactor 230 kv 20 MVA	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			

UT	153	43	21-oct-2017	08:00	21-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X	Desconexión de seccionadores 37DSW7-32B por sustitución en el extremo de subestación Nejapa	El interruptor 37-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 37-7-31
UT	154	43	21-oct-2017	09:00	21-oct-2017	17:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique	Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
PANAMA	226	43	22-oct-2017	07:00	22-oct-2017	16:00	DIARIO	Transformador T3 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT	155	43	22-oct-2017	08:00	22-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Santa Ana - Opico	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Opico	
UT	155	43	22-oct-2017	08:00	22-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Opico - San Matias	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Opico	
UT	155	43	22-oct-2017	08:00	22-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Opico - Sonsante	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Opico	
ENEE	152	43	22-oct-2017	08:00	22-oct-2017	16:00	Diario	L526 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur)	X	Mantenimiento cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L526	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
ENATREL	86	43	22-oct-2017	08:00	22-oct-2017	17:00	DIARIO	PTA. NICARAGUA - SANDINO 19120 PTA. NICARAGUA - SANDINO	X	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.	
CRI	81	43	22-oct-2017	07:00	22-oct-2017	14:00	Continuo	Subestación Arenal Enlace de barra 230 KV	X	Mantenimiento preventivo y predictivo al interruptor de potencia, TC y mandos de seccionadoras.	
AMM	101	44	24-oct-2017	08:00	24-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Chioxy 1 - Chioxy 2, circuito 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
AMM	102	44	25-oct-2017	08:00	25-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Chioxy 1 - Chioxy 2, circuito 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
PANAMA	227	44	28-oct-2017	07:00	28-oct-2017	16:00	CONTINUO	Barra (115) Santa Rita Santa Rita	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.	
UT	156	44	28-oct-2017	08:00	28-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X	Conexión de nuevos seccionadores 37DSW7-32B en el extremo de subestación Nejapa	El interruptor 37-7-32 se normalizará
UT	157	44	28-oct-2017	09:00	28-oct-2017	17:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique	Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
UT	158	44	29-oct-2017	08:00	29-oct-2017	16:00	Continuo	Nejapa - Autotransformador No. 1 - 230/115/23 kv	X	Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 1 en subestación Nejapa	Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 1, la carga será alimentada por el autotransformador No. 2
ENEE	153	44	29-oct-2017	08:00	29-oct-2017	16:00	Diario	L527 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur)	X	Mantenimiento cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L527	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
UT	159	44	29-oct-2017	08:30	29-oct-2017	14:30	Continuo	Línea Berlin - San Miguel	X	Cambio de aislamiento	Se requiere aislar y aterrizarse la línea en el extremo de subestación Berlin
UT	160	44	29-oct-2017	09:00	29-oct-2017	17:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Cambio de aislamiento en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de conductor y cable de guarda en línea Ateos - Talnique	Por cercanía con la línea Ateos - Talnique
CRI	83	44	29-oct-2017	06:00	29-oct-2017	18:00	Continuo	Subestación Toro 230 KV	X	Mantenimiento general	
CRI	84	45	30-oct-2017	08:00	30-oct-2017	15:00	Continuo	Subestación Garita Autotransformador #1	X	Revisión funcional, prueba de protecciones propias	
CRI	85	45	02-nov-2017	08:00	02-nov-2017	15:00	Continuo	Subestación Tarbaca. Enlace de Barras 230 KV	X	Revisión funcional.	
UT	161	45	04-nov-2017	08:00	30-ene-2018	16:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Cambio de conductor y cable de guarda	Línea fuera de servicio
ENEE	154	45	04-nov-2017	08:00	04-nov-2017	16:00	Diario	L637/ Santa Lucia - Prados	X	Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
ENEE	155	45	04-nov-2017	08:00	04-nov-2017	16:00	Diario	L617/ Prados - Leon	X	Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
ENEE	156	45	05-nov-2017	05:00	05-nov-2017	13:00	Diario	L615/ Santa Lucia - Pavana	X	Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
ENEE	157	46	06-nov-2017	08:00	08-nov-2017	16:00	Diario	L509 (San Pedro Sula Sur - Bermejo)	X	Corte ramas en L509	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
CRI	87	46	06-nov-2017	08:00	06-nov-2017	15:00	Continuo	Subestación Garita Autotransformador #2	X	Revisión funcional, prueba de protecciones propias	
AMM	103	46	07-nov-2017	08:00	07-nov-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
AMM	104	46	08-nov-2017	08:00	08-nov-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
AMM	146	46	09-nov-2017	06:00	09-nov-2017	18:00	Continuo	Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2	X	Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo	
UT	162	46	11-nov-2017	07:00	11-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique entre las torres Nos. 1 a 25
UT	163	46	12-nov-2017	07:00	12-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT	164	46	12-nov-2017	08:00	12-nov-2017	15:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal	Se requiere aislar y aterrizarse la línea en el extremo de subestación Havillal
PANAMA	228	47	14-nov-2017	07:00	15-nov-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pódico.	
ENATREL	87	47	14-nov-2017	08:00	14-nov-2017	17:00	DIARIO	SAN BENITO SAN BENITO - SNB L8420	X	PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.	
AMM	147	47	15-nov-2017	06:00	15-nov-2017	18:00	Continuo	Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín	X	Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo	
ENEE	159	47	15-nov-2017	07:00	15-nov-2017	17:00	Diario	L623/ San Buena Ventura - San Nicolas	X	Cambio de herrajes y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
AMM	141	47	16-nov-2017	06:00	16-nov-2017	18:00	Continuo	LT Codvongda - Uspantán 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.	
AMM	148	47	16-nov-2017	06:00	16-nov-2017	18:00	Continuo	Subestación Panaluya, Bahías San Agustín, San Nicolas, Medio y Reactor	X	Pruebas operativas de los esquemas de protección de las líneas y del campo del reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad de los mismos. (Indisponibilidad Panaluya - San Nicolas)	X
ENEE	158	47	16-nov-2017	07:00	16-nov-2017	17:00	Diario	L629 / San Nicolás-Panaluya	X	Cambio de herrajes y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.
PANAMA	229	47	16-nov-2017	07:00	17-nov-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pódico.	
PANAMA	230	47	17-nov-2017	19:00	19-nov-2017	19:00	CONTINUO	Barra (115) Santa Rita 2 Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARRA PRINCIPAL Y ASOCIADOS SUB ESTACION SANTA RITA 2	
PANAMA	231	47	17-nov-2017	19:00	19-nov-2017	19:00	CONTINUO	Línea (115) 115-57 Santa Rita - Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA OHL BAHIA E-02 Y ASOCIADOS 11LA11,11LA12,11LA13 SUB ESTACION SANTA RITA 2	
UT	165	47	18-nov-2017	07:00	18-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
UT	166	47	18-nov-2017	07:00	19-nov-2017	17:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02	X	Corrección, cambio de herrajes y aisladores y cambio de ruta torre 27 por inestabilidad de la torre en sitio actual.	Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizarse la línea.
PANAMA	233	47	19-nov-2017	06:00	19-nov-2017	16:00	DIARIO	Transformador T5 - Panamá Panamá	X	PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT	167	47	19-nov-2017	07:00	19-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de aislamiento en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos y cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
PANAMA	232	47	19-nov-2017	07:00	19-nov-2017	16:00	CONTINUO	Transformador T1 - Panamá II Panamá II	X	Limpieza y Mantenimiento del transformador y equipos asociados	
UT	168	47	19-nov-2017	08:00	19-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Nejapa 01	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones Ahuachapán y Nejapa	
AMM	105	48	20-nov-2017	08:00	20-nov-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
AMM	106	48	21-nov-2017	08:00	21-nov-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Pacifico	X	Mantenimiento, lavado de aislamiento	
CRI	88	48	21-nov-2017	07:00	22-nov-2017	13:00	Continuo	LT Palmer Rio Claro 230 KV	X	Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor	
AMM	107	48	22-nov-2017	08:00	22-nov-2017	17:00	Continuo	Subestacion Escuintla 2 - Barra de Transferencia 230KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones	
PANAMA	234	48	24-nov-2017	19:00	26-nov-2017	19:00	CONTINUO	Línea (115) 115-57 Santa Rita - Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEA OHL 115-57 Y EQUIPOS ASOCIADOS EN SUB ESTACION SANTA RITA, INTERRUPTOR 11M32, CUCHILLA MOTORIZADA 11L830 Y DE TIERRA ASOCIADA 11N57	
PANAMA	235	48	25-nov-2017	05:00	25-nov-2017	22:00	DIARIO	Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM	X	Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA	
UT	169	48	25-nov-2017	07:00	25-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor y cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique
PANAMA	236	48	26-nov-2017	05:00	26-nov-2017	22:00	DIARIO	Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM	X	Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA	
UT	170	48	26-nov-2017	07:00	26-nov-2017	17:00	Continuo	Línea Ahuachapán - La Vega II	X	Corrección, cambio de herrajes y aisladores	Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizarse la línea.
UT	171	48	26-nov-2017	08:00	26-nov-2017	16:00	Continuo	Línea Santo Tomás - El Pedregal	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás	

UT	172	48	26-nov-2017	08:00	26-nov-2017	12:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás	X	Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás	Horario estimado			
UT	173	48	26-nov-2017	12:00	26-nov-2017	16:00	Continuo	Línea San Martín - Santo Tomás	X	Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás	Horario estimado			
AMM	108	49	28-nov-2017	08:00	28-nov-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Tampa	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	89	49	28-nov-2017	08:00	28-nov-2017	18:00	Continuo	LT Parrita Jaco 230 kV	X	Auditoria del SIMEC				
AMM	109	49	29-nov-2017	08:00	29-nov-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Sidegua	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	157	49	30-nov-2017	06:00	30-nov-2017	18:00	Continuo	Inclusión de Subestación Proyectada Chajul	X	Posible fecha de entrada al sistema				
UT	174	49	02-dic-2017	07:00	02-dic-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique			
UT	175	49	02-dic-2017	07:00	03-dic-2017	18:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Nejapa 02	X	Cambio de ruta en torre 77 por problemas de estabilidad en sitio actual.	Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.			
AMM	149	49	03-dic-2017	06:00	03-dic-2017	23:59	Continuo	San Joaquín - Escuintla 230kV	X	Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores				
AMM	150	49	03-dic-2017	06:00	03-dic-2017	23:59	Continuo	San Joaquín - Pacífico 230kV	X	Mantenimiento General subestacion San Joaquin, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, mantenimientos de paneles, prueba de seccionadores e interruptores				
PANAMA	237	49	03-dic-2017	07:00	03-dic-2017	16:00	CONTINUO	Transformador T2 - Panamá II Panamá II	X	Limpieza y Mantenimiento del transformador y equipos asociados				
UT	176	49	03-dic-2017	08:00	03-dic-2017	15:00	Continuo	Línea Acajutla - Ateos	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla				
UT	177	49	03-dic-2017	09:00	03-dic-2017	16:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Nejapa 01	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa				
AMM	110	50	05-dic-2017	08:00	05-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Enlace 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	111	50	06-dic-2017	08:00	06-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Enlace 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
PANAMA	238	50	09-dic-2017	05:00	09-dic-2017	22:00	DIARIO	Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM	X	Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA				
UT	178	50	09-dic-2017	07:00	09-dic-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor, cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique y cambio de cable de guarda entre torres Nos. 1 a 25 en línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique			
PANAMA	239	50	10-dic-2017	05:00	10-dic-2017	22:00	DIARIO	Línea (230) 230-11 Chorrera - PANAM	X	Mantenimiento general de la línea 230-11 PANAM-CHORRERA				
UT	179	50	10-dic-2017	07:00	10-dic-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Cambio de conductor y cable de guarda en línea San Antonio Abad - Talnique	Por cercanía con la línea San Antonio Abad - Talnique			
UT	180	50	10-dic-2017	08:00	10-dic-2017	14:00	Continuo	Línea Soyapango - Nejapa	X	Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango				
UT	180	50	10-dic-2017	08:00	10-dic-2017	14:00	Continuo	Línea Soyapango - San Martín	X	Mantenimiento a la barra de 115 kV y seccionadores de By-Pass del interruptor 30-4-84 de subestación Soyapango				
ENEE	160	50	10-dic-2017	08:00	10-dic-2017	16:00	Diario	L604 (Cajón - Progreso)	X	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas en L604	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
AMM	112	51	12-dic-2017	08:00	12-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 1 - San Joaquín	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	113	51	12-dic-2017	08:00	12-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Pacífico - Aguacapa	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
UT	181	51	12-dic-2017	09:00	31-dic-2017	15:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X	Montaje de tres nuevas estructuras, sus herrajes y accesorios para la partición de línea entre las torres Nos. 15, 16 y 17	Al finalizar los trabajos quedará en servicio la nueva subestación Apopa			
UT	181	51	12-dic-2017	09:00	31-dic-2017	15:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 02	X	Montaje de tres nuevas estructuras, sus herrajes y accesorios para la partición de línea entre las torres Nos. 15, 16 y 17	Al finalizar los trabajos quedará en servicio la nueva subestación Apopa			
AMM	155	51	13-dic-2017	06:00	13-dic-2017	18:00	Continuo	Xacbal - Huehuetenango II 230KV	X	Mantenimiento a equipo de potencia.				
AMM	114	51	13-dic-2017	08:00	13-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - PDP 230 KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	115	51	13-dic-2017	08:00	13-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Guatemala Sur 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
UT	182	51	17-dic-2017	08:00	17-dic-2017	16:00	Continuo	Línea San Rafael Cedros - Tecoluca	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca				
UT	182	51	17-dic-2017	08:00	17-dic-2017	16:00	Continuo	Línea Tecoluca - Ozatlán	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca				
ENEE	161	52	18-dic-2017	08:00	19-dic-2017	16:00	Diario	L510 (Bellavista - Bermejo)	X	Corte de de ramas L-510	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
AMM	116	52	19-dic-2017	08:00	19-dic-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 1 - Guatemala Sur 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	88	52	19-dic-2017	08:00	20-dic-2017	16:00	DIARIO	LOS BRASILES LBS B-9015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	162	52	20-dic-2017	08:00	20-dic-2017	16:00	Diario	L506 (La Puerta - Bellavista)	X	Corte de de ramas L-506	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	163	52	21-dic-2017	08:00	21-dic-2017	16:00	Diario	L507 (La Puerta - San Pedro Sula Sur)	X	Corte de de ramas L-507	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENATREL	89	52	21-dic-2017	08:00	22-dic-2017	16:00	DIARIO	LOS BRASILES LBS B-8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	164	52	23-dic-2017	08:00	23-dic-2017	16:00	Diario	L508 (Circunvalación - Bermejo)	X	Corte de de ramas L-508	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	165	53	27-dic-2017	08:00	27-dic-2017	16:00	Diario	L530 (San Pedro Sula Sur - Circunvalación)	X	Corte de de ramas L-530	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			