

**PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2017**

OS/OM SOLICITANTE	SOLMA NT No.	SEM ANA	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FINALIZACION	HORA FINALIZACION	CONTINUO / DIARIO	EQUIPO/ INSTALACION	Con Descomentación	Si Descomentación	DESCRIPCION DEL TRABAJO	MANIOBRAS A REALIZAR	COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM	INTERVENCIÓNES	Seguridad Operativa
AMM	1	2	04-ene-2017	08:00	04-ene-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kv	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	2	2	05-ene-2017	08:00	05-ene-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Sur, Reactor 230 kv 20 MVA	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	1	2	05-ene-2017	08:00	06-ene-2017	16:00	DIARIO	PLANTA NICARAGUA PNI 89015	X	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
PANAMA	1	2	07-ene-2017	07:00	08-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora	X		Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	2	2	07-ene-2017	07:00	07-ene-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) El Higo El Higo	X		Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
PANAMA	3	2	07-ene-2017	07:00	07-ene-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	4	2	08-ene-2017	07:00	08-ene-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
UT	1	2	08-ene-2017	09:00	08-ene-2017	16:00	Continuo	Línea Nejapa - San Martín	X		Cambio de aislamiento				
ENATREL	2	3	09-ene-2017	08:00	10-ene-2017	16:00	DIARIO	PLANTA NICARAGUA PNI 19110	X	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	1	3	10-ene-2017	09:00	10-ene-2017	17:00	Continuo	TS2-52B11	X		Visita 2 al interruptor	Despeje del interruptor			
AMM	3	3	11-ene-2017	08:00	11-ene-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Sur Barra 1 230 Kv	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	3	3	11-ene-2017	08:00	12-ene-2017	16:00	DIARIO	PLANTA NICARAGUA PNI 19120	X	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
CRI	1	3	11-ene-2017	06:00	11-ene-2017	18:00	Continuo	ST El General 230 kv	X		Cambio de barras sencillas a dobles en el diámetro # 1.				
AMM	4	3	12-ene-2017	08:00	12-ene-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Sur Barra 2 230 kv	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	2	3	12-ene-2017	08:00	13-ene-2017	18:00	Continuo	LT Palmar Parrita 230 kv	X		Auditoria del SIMC. Calibración de medidores				
PANAMA	5	3	14-ene-2017	07:00	14-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	6	3	14-ene-2017	07:00	15-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	8	3	15-ene-2017	06:00	15-ene-2017	16:00	CONTINUO	Transformador T2 - Panamá Panamá	X		Prueba a las protecciones asociadas al T2. Prueba de disparo.				
PANAMA	7	3	15-ene-2017	07:00	15-ene-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) Panamá Panamá	X		Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.				
PANAMA	9	3	15-ene-2017	07:00	15-ene-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo	X		Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
UT	2	3	15-ene-2017	08:00	15-ene-2017	15:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X		Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kv de subestación Acajutla				
UT	2	3	15-ene-2017	08:00	15-ene-2017	15:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X		Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kv de subestación Acajutla				
ENEE	2	3	15-ene-2017	08:00	15-ene-2017	16:00	Diario	LS03 (Rio Lindo - Progreso)	X		Cambio de aislamiento quemado, pin oxidado, quebrado, corte de ramos L-503	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
UT	3	3	15-ene-2017	09:00	15-ene-2017	15:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X		Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán				
PANAMA	10	4	16-ene-2017	07:00	22-ene-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero	X		Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	11	4	16-ene-2017	08:00	18-ene-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-23 Las Minas 1 - Las Minas 44 (LMDIST)	X		Mantenimiento a: interruptor 11A52, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas				
CRI	3	4	16-ene-2017	07:00	16-ene-2017	17:00	Continuo	LT La Caja Garita 138 kv	X		Reemplazo de caja corrientes y potenciales 138 KV Subestación Garita				
ENEE	3	4	17-ene-2017	09:30	17-ene-2017	17:30	Continuo	MOR-42L14	X	X	Visita 2 al interruptor	Despeje del interruptor			
AMM	5	4	18-ene-2017	08:00	18-ene-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 1	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	6	4	19-ene-2017	08:00	19-ene-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Sur - Guatemala Este 2	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
PANAMA	12	4	20-ene-2017	08:00	22-ene-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-26 Las Minas 2 - Las Minas 44 (LMDIST)	X		Mantenimiento a: interruptor 11A72, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas				
PANAMA	13	4	21-ene-2017	07:00	21-ene-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) El Higo El Higo	X		Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
PANAMA	14	4	21-ene-2017	07:00	22-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
ENATREL	4	4	21-ene-2017	08:00	21-ene-2017	17:00	DIARIO	PTA. NICARAGUA - SANDINO L9110 PTA. NICARAGUA - SANDINO	X		SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU				
ENATREL	5	4	21-ene-2017	08:00	21-ene-2017	17:00	DIARIO	MANAGUA - ACAHUALINCA L8250 MANAGUA - ACAHUALINCA	X		SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU				
CRI	4	4	21-ene-2017	07:00	22-ene-2017	17:00	Continuo	LT Garita Barranca 230 kv	X		Sustitución conductores dañados vano 70-71				
AMM	7	4	22-ene-2017	07:00	22-ene-2017	17:00	Continuo	Subestación Los Brillantes, Transformador 230KV/69KV	X		Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase R y S del Banco 230/69 Kv y Pruebas de interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230KV ubicado en patio de subestación				
PANAMA	15	4	22-ene-2017	07:00	22-ene-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) Panamá Panamá	X		Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
PANAMA	16	4	22-ene-2017	08:00	22-ene-2017	12:00	CONTINUO	Barra (230) Panamá Panamá	X		Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.				
UT	4	4	22-ene-2017	08:00	22-ene-2017	10:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Nejapa	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa		Horario estimado		
ENEE	4	4	22-ene-2017	08:00	22-ene-2017	16:00	Continuo	BER-52L14	X		Visita 2 al interruptor	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
UT	5	4	22-ene-2017	09:00	22-ene-2017	15:00	Continuo	Línea San Martín - Santo Tomás	X		Cambio de aislamiento				
UT	6	4	22-ene-2017	10:00	22-ene-2017	12:00	Continuo	Línea Nejapa - San Matías	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa		Horario estimado		
UT	7	4	22-ene-2017	12:00	22-ene-2017	14:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa		Horario estimado		
UT	8	4	22-ene-2017	14:00	22-ene-2017	16:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 02	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa		Horario estimado		
PANAMA	17	5	23-ene-2017	07:00	29-ene-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero	X		Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
CRI	5	5	23-ene-2017	09:00	27-ene-2017	18:00	Continuo	LT Parrita Jaco 230 kv	X		Pruebas eléctricas completas				
AMM	8	5	24-ene-2017	08:00	24-ene-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Sur - Escuintla 1	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	5	5	24-ene-2017	09:30	24-ene-2017	17:30	Continuo	TS2-52B32	X	X	Visita 2 al interruptor	Despeje del interruptor			
AMM	9	5	25-ene-2017	08:00	25-ene-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Sur - Escuintla 2	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	6	5	26-ene-2017	07:00	26-ene-2017	17:00	Continuo	LT Trapique Leesville 230 kv	X		Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas, reparación hilo reventado				
PANAMA	18	5	28-ene-2017	00:00	30-ene-2017	23:00	CONTINUO	Línea (230) 230-22 Gualaca - Guasquitas	X		Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22				
PANAMA	19	5	28-ene-2017	00:00	30-ene-2017	23:00	CONTINUO	Barra (230) Gualaca Gualaca	X		Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca				
PANAMA	20	5	28-ene-2017	00:00	30-ene-2017	23:00	CONTINUO	Barra (230) Guasquitas Guasquitas	X		Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas				
PANAMA	21	5	28-ene-2017	07:00	28-ene-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X		Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23B11 y la Cuchilla 23M21 (incluye la Cuchilla de Línea 23LB20 y la Cuchilla de Tierra 23N18). Incluye pruebas a los relevadores, CT's, PT's, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores	REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LINEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MAXIMO PERMITIDO POR EL CND			
PANAMA	22	5	28-ene-2017	07:00	28-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo	X		Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	23	5	28-ene-2017	07:00	29-ene-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
ENEE	6	5	28-ene-2017	08:00	28-ene-2017	16:00	Diario	L608/Cajon - Amarateca	X		Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
UT	9	5	29-ene-2017	06:00	29-ene-2017	18:00	Continuo	Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/46-23 kv	X		Pruebas eléctricas de campo		Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1		

PANAMA	24	5	29-ene-2017	07:00	29-ene-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X	Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23B11 y la Cuchilla 23M21 (Incluye la Cuchilla de Línea 23L20 y la Cuchilla de Tierra 23N18). Incluye pruebas a los relevadores, CT's, PT's, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores	REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MÁXIMO PERMITIDO POR EL CND			
PANAMA	25	5	29-ene-2017	07:00	29-ene-2017	16:00	DIARIO	Transformador T1 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS			
ENEE	8	5	29-ene-2017	07:30	29-ene-2017	15:30	Continuo	LPT-8503	x	Mantenimiento de seccionadoras asociadas a la barra	Despeje de la barra 8503			
ENEE	7	5	29-ene-2017	08:00	29-ene-2017	16:00	Diario	L515 (Progreso-Guaymas-Tela)	x	Cambio de aislamiento quemado, pin oxidado, quebrado, corte de ramas L-515	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	9	5	29-ene-2017	08:00	29-ene-2017	16:00	Diario	L609/San Buena Ventura-Amarateca	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENATREL	6	5	29-ene-2017	08:00	29-ene-2017	17:00	DIARIO	SANDINO - LEON I L 9010 SANDINO - LEON I	X	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.			x	
PANAMA	26	6	30-ene-2017	07:00	05-feb-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-158 San Bartolo - Veladero	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	27	6	30-ene-2017	08:00	03-feb-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-27 Baltón - Progreso	X	Limpieza y reemplazo de aisladores en torres de transmisión				
CRI	7	6	30-ene-2017	09:00	03-feb-2017	18:00	Continuo	LT Parrita Palmir 230 kv	X	Pruebas eléctricas completas				
ENEE	10	6	31-ene-2017	08:00	31-ene-2017	16:00	Continuo	LPT-7525	x	Visita a al transformador + mantenimiento de seccionadoras	Despeje del interruptor			
AMM	10	6	01-feb-2017	08:00	01-feb-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Este Barra 1 230 kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	11	6	01-feb-2017	09:00	01-feb-2017	17:00	Continuo	PGR-52L15	x	Visita 2 al Interruptor	Despeje de interruptor	Cierre de la PGR-50L15		
PANAMA	28	6	04-feb-2017	07:00	04-feb-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora	X	Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23M13 y la Cuchilla 23M23 (Incluye la Cuchilla de Línea 23A20 y la Cuchilla de Tierra 23N1A). Incluye pruebas a los relevadores, CT's, PT's, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores	REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MÁXIMO PERMITIDO POR EL CND			
PANAMA	29	6	04-feb-2017	07:00	04-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-38 El Higo - Chorrera	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	30	6	04-feb-2017	07:00	05-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	31	6	04-feb-2017	07:00	04-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T1 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	Limpieza y ajustes de equipos asociados al transformador T-1 y barras A (230 y 115 kv).				
PANAMA	34	6	05-feb-2017	06:00	05-feb-2017	16:00	DIARIO	Transformador T3 - Panamá Panamá	X	PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS			
ENEE	12	6	05-feb-2017	07:00	05-feb-2017	17:00	Diario	L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente	X	Cambio de boyas y herrajes	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		x	
PANAMA	32	6	05-feb-2017	07:00	05-feb-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora	X	Pruebas preventivas y mantenimiento a los equipos de Subestación Pacora entre la Cuchilla 23M13 y la Cuchilla 23M23 (Incluye la Cuchilla de Línea 23A20 y la Cuchilla de Tierra 23N1A). Incluye pruebas a los relevadores, CT's, PT's, Pararrayos, Cuchillas, Interruptores	REGULAR LA GENERACIÓN DE MANERA QUE LA CARGA DE LAS LÍNEAS 230-2A Y 230-2B, NO EXCEDA EL MÁXIMO PERMITIDO POR EL CND			
PANAMA	33	6	05-feb-2017	07:00	05-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T3 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	Limpieza y ajustes de equipos asociados al transformador T-3 y barras				
UT	10	6	05-feb-2017	08:00	05-feb-2017	14:00	Continuo	Línea 5 de Noviembre - San Rafael Cedros	X	Cambio de aislamiento				
ENEE	13	6	05-feb-2017	08:00	05-feb-2017	16:00	Continuo	PGR-52L29, PGR-53L29, L529	x	Visita 2 al interruptor y seccionadora	Despeje del interruptor y línea de transmisión			
UT	11	6	05-feb-2017	09:00	05-feb-2017	16:00	Continuo	Línea Tecoluca - Ozatlán	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de Ozatlán				
PANAMA	35	7	06-feb-2017	07:00	12-feb-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-15 Caldera - Mata De Nance	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	36	7	06-feb-2017	07:00	07-feb-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Progreso Progreso	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje	Mantenimiento de Barra "A" de 230kv.			
PANAMA	37	7	06-feb-2017	08:00	10-feb-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-28 Portón (Bajo Frio) - Progreso	X	Limpieza y reemplazo de aisladores en torres de transmisión				
ENATREL	7	7	06-feb-2017	08:00	07-feb-2017	16:00	DIARIO	ACHUALIENA ACH B8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
CRI	8	7	06-feb-2017	09:00	10-feb-2017	18:00	Continuo	LT Palmir Rio Claro 230 kv	X	Pruebas eléctricas completas				
PANAMA	38	7	07-feb-2017	07:00	07-feb-2017	11:00	CONTINUO	Línea (115) 115-15 Caldera - Mata De Nance	X	Prueba de recierre.				
AMM	11	7	07-feb-2017	08:00	07-feb-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Este Barra 2 230 kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	8	7	07-feb-2017	08:00	08-feb-2017	16:00	DIARIO	TIPITAPA TPT B8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
PANAMA	39	7	07-feb-2017	12:00	07-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-16 Caldera - Mata De Nance	X	Prueba de recierre.				
PANAMA	40	7	08-feb-2017	07:00	08-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X	Limpieza de aisladores				
PANAMA	41	7	08-feb-2017	08:00	08-feb-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-18 Fortuna - Guasgaitos	X	Prueba de recierre.				
AMM	12	7	08-feb-2017	08:00	08-feb-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	9	7	08-feb-2017	08:00	09-feb-2017	16:00	DIARIO	ACHUALIENA ACH L8160	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	14	7	08-feb-2017	08:30	08-feb-2017	16:30	Continuo	SPS-52L23	x	Visita 2 al interruptor	Despeje de interruptor			
ENEE	15	7	09-feb-2017	08:30	09-feb-2017	16:30	Continuo	VNU-52820	x	Visita 2 al interruptor	Despeje de interruptor			
PANAMA	42	7	10-feb-2017	07:00	11-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-6A Llano Sanchez - Bella Vista	X	Limpieza de aisladores				
PANAMA	44	7	11-feb-2017	07:00	11-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	45	7	11-feb-2017	07:00	11-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T2 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	Limpieza y ajustes de equipos asociado al transformador T2 y barras B (230 - 115 kv).				
PANAMA	43	7	11-feb-2017	08:00	12-feb-2017	16:00	DIARIO	Barra (230) Bajo Frio Bajo Frio - Portón	X	LIMPIEZA DE AISLADORES Y VERIFICACION DE CONEXIONES Y PRUEBAS ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS				
ENEE	16	7	11-feb-2017	08:00	11-feb-2017	16:00	Diario	L640/ Nueva Naocme - 15 de Septiembre	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		x	
AMM	13	7	12-feb-2017	07:00	12-feb-2017	17:00	Continuo	Subestación Los Brillantes Transformador 230kv/69kv	X	Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase T y Reserva del Banco 230/69 kv.				
PANAMA	46	7	12-feb-2017	07:00	12-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T1 - San Bartolo San Bartolo	X	Limpieza y ajuste de equipos asociado al transformador T-1				
ENEE	17	7	12-feb-2017	08:00	12-feb-2017	16:00	Continuo	BER-T552, 8507 y 8508	x	Reemplazo de ductos de cableado y mantenimiento de seccionadoras	Despeje de transformadores por todo el horario y las barras una a la vez			
ENEE	18	7	12-feb-2017	08:00	12-feb-2017	16:00	Diario	L616/ Agua Caliente - Agua Fria	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENATREL	10	7	12-feb-2017	08:00	12-feb-2017	17:00	DIARIO	LOS BRASILES - LA SANDINO L9020 LOS BRASILES - LA SANDINO	X	SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.				
UT	12	7	12-feb-2017	09:00	12-feb-2017	15:00	Continuo	Línea Nejapa - San Matías	X	Cambio de aislamiento				
PANAMA	47	8	13-feb-2017	07:00	19-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	48	8	13-feb-2017	07:00	19-feb-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-16 Caldera - Mata De Nance	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	49	8	13-feb-2017	08:00	17-feb-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-1C Las Minas 1 - Cativa II	X	Mantenimiento a interruptor 11A102, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento. Mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.				
PANAMA	50	8	14-feb-2017	08:00	14-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T1 - Mata De Nance Mata De Nance	X	PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS			
AMM	14	8	14-feb-2017	08:00	14-feb-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Norte 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	9	8	14-feb-2017	08:00	15-feb-2017	18:00	Continuo	LT Rio Claro Domicinal 230 kv	X	Cambio de relación y pruebas en los TC's a 800:1 y cambio de ajustes en las protecciones.			x	
PANAMA	51	8	14-feb-2017	09:00	15-feb-2017	19:00	CONTINUO	Línea (230) 230-25B Rio Claro - Domicinal	X	REPARAR EFECTO CORONA EN VARIAS TORRES. EN RIO CLARO CAMBIO DE RELACION Y PRUEBAS EN TC's, REVISION DE PROTECCIONES, SUSTITUCION DE CAJAS DE TP's			x	
AMM	15	8	15-feb-2017	08:00	15-feb-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Este - Guatemala Sur 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	19	8	15-feb-2017	08:00	15-feb-2017	16:00	CONTINUO	LPT-52B04	x	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor			
PANAMA	52	8	16-feb-2017	08:00	16-feb-2017	15:00	CONTINUO	Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance	X	Prueba a las protecciones asociadas al T2. Prueba de disparo.				
PANAMA	53	8	16-feb-2017	08:00	16-feb-2017	15:00	DIARIO	Transformador T2 - Mata De Nance Mata De Nance	X	PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS			
ENEE	20	8	16-feb-2017	08:30	16-feb-2017	16:30	Continuo	SPS-52E23	x	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor			
PANAMA	54	8	17-feb-2017	07:00	17-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-14A Llano Sanchez - San Bartolo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	55	8	17-feb-2017	07:00	17-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-14B San Bartolo - Veladero	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
AMM	156	8	18-feb-2017	06:00	18-feb-2017	18:00	Continuo	Inclusión de Subestacion Hidroxacbal-Delta	X	Posible fecha de entrada al sistema				
PANAMA	56	8	18-feb-2017	07:00	18-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-37 Cáceres - Panamá	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	57	8	18-feb-2017	07:00	18-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-15A Llano Sanchez - San Bartolo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	58	8	18-feb-2017	07:00	18-feb-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-15B San Bartolo - Veladero	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	59	8	19-feb-2017	07:00	19-feb-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	60	8	19-feb-2017	08:00	19-feb-2017	13:00	CONTINUO	Línea (230) 230-2A COPESA - 24 de Diciembre	X	Prueba de recierre en Bayano				



PANAMA	84	11	11-mar-2017	00:00	17-mar-2017	23:00	CONTINUO	Línea (115) 115-17 La Estrella - Caldera	X	Mantenimiento de línea 115-17		En coordinación con el CND		
PANAMA	85	11	11-mar-2017	00:00	17-mar-2017	23:00	CONTINUO	Barra (115) Caldera Caldera	X	Mantenimiento de SE y transformador		En coordinación con el CND		
PANAMA	86	11	11-mar-2017	00:00	13-mar-2017	23:00	CONTINUO	Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera	X	Mantenimiento de línea 115-18		En coordinación con el CND		
AMM	144	11	11-mar-2017	06:00	11-mar-2017	18:00	Continuo	Subestación Panaluya, Bahías San Agustín, San Nicolás y Medio	X	Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re-apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor de las bahías SIEPAC salida hacia San Agustín, San Nicolás y medio (Se requiere apertura de líneas)		x		
ENEE	37	11	11-mar-2017	07:00	11-mar-2017	17:00	Diario	L629 / San Nicolás-Panaluya	X	Cambio de herrajes y limpieza de aisladores	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		x	
PANAMA	87	11	11-mar-2017	07:00	11-mar-2017	16:00	CONTINUO	Barra (115) Panamá Panamá	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
ENEE	34	11	11-mar-2017	08:00	11-mar-2017	16:00	Diario	L527 (Agua Prieta - San Pedro Sula Sur)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-527	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
AMM	25	11	12-mar-2017	08:00	12-mar-2017	17:00	Continuo	Línea Moyuta - Ahuachapan	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			x	
UT	18	11	12-mar-2017	08:30	12-mar-2017	15:30	Continuo	Línea Opico - Sonsonate	X	Cambio de aislamiento				
ENEE	35	11	12-mar-2017	09:00	12-mar-2017	17:00	Continuo	PGR-T603	X	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-S2703, prueba de alarmas de transformador		Despeje de transformador e interruptores 62T07 y 62T02		
PANAMA	91	12	13-mar-2017	00:00	17-mar-2017	23:00	DIARIO	Línea (230) 230-34 Dominical - El Alto	X	Prueba de protecciones e interruptores de la línea hacia Pando				
PANAMA	88	12	13-mar-2017	07:00	14-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	89	12	13-mar-2017	07:00	19-mar-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	90	12	13-mar-2017	08:00	17-mar-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-2B Las Minas 1 - Santa Rita	X	Mantenimiento a: interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC				
PANAMA	92	12	14-mar-2017	07:00	16-mar-2017	15:00	CONTINUO	Línea (230) 230-25A Dominical - Veladero	X	PRUEBAS PRIMARIAS A EQUIPOS DE LA SIEDAC				
PANAMA	93	12	14-mar-2017	08:00	14-mar-2017	16:00	DIARIO	Barra (230) Progreso Progreso	X	Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación				
AMM	26	12	14-mar-2017	08:00	14-mar-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 1 - Siquinalá	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	17	12	14-mar-2017	07:00	14-mar-2017	17:00	Continuo	LT Moin-Cahuitta 230 kv	X	Reparación hilo reventado y cambiar el aislador				
AMM	145	12	15-mar-2017	06:00	15-mar-2017	18:00	Continuo	Reactor Subestación Panaluya	X	Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re-apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores, interruptor y reactor(No se requiere apertura de líneas, solo indisponibilidad del campo)				
PANAMA	94	12	15-mar-2017	07:00	16-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-3C Llano Sanchez - El Higo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	95	12	15-mar-2017	08:00	15-mar-2017	16:00	DIARIO	Barra (230) Progreso Progreso	X	Limpieza de equipos asociados a la barra, prueba a interruptores y transformadores de instrumentación				
AMM	27	12	15-mar-2017	08:00	15-mar-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 1 - Enlace 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	28	12	16-mar-2017	08:00	16-mar-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 1 - Enlace 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	14	12	16-mar-2017	08:00	17-mar-2017	16:00	DIARIO	PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8010	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
AMM	151	12	17-mar-2017	06:00	17-mar-2017	18:00	Continuo	La Esperanza - Huehuetenango II	X	Mantenimiento a equipo de potencia.				
AMM	152	12	17-mar-2017	06:00	17-mar-2017	18:00	Continuo	Mantenimiento de Subestación Huehuetenango II	X	Mantenimiento General subestación, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.				
AMM	153	12	17-mar-2017	06:00	17-mar-2017	18:00	Continuo	Mantenimiento de Subestación Covadonga	X	Mantenimiento General Subestación, limpieza de aisladores, mantenimiento de tierras, seccionadores e interruptores.				
AMM	154	12	17-mar-2017	06:00	17-mar-2017	18:00	Continuo	Xacbal - Huehuetenango II 230KV	X	Mantenimiento a equipo de potencia.				
PANAMA	96	12	17-mar-2017	07:00	18-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-4C Llano Sanchez - El Higo	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
ENEE	36	12	17-mar-2017	08:00	17-mar-2017	16:00	Diario	L640/ Nueva Nacome - 15 de Septiembre	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		x	
PANAMA	97	12	18-mar-2017	00:00	25-mar-2017	23:00	DIARIO	Línea (230) 230-35 Dominical - Paredones	X	Limpieza de Barra A de SE Dominical, prueba de protecciones e interruptores de la línea hacia Monte Lirio		Trabajo debe coincidir con la parada general de Monte Lirio y con alguna liberación de EPR en Veladero		
PANAMA	98	12	18-mar-2017	07:00	18-mar-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) Panamá II Panamá II	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
PANAMA	99	12	18-mar-2017	07:00	18-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
UT	19	12	18-mar-2017	08:00	28-may-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X	Cambio de conductor y cable de guarda		Línea fuera de servicio		
UT	20	12	18-mar-2017	08:00	18-mar-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01		Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA		
AMM	29	12	19-mar-2017	07:00	19-mar-2017	17:00	Continuo	Subestación La Esperanza: Transformador 230KV/138KV	X	Prueba de interruptor de Potencia Campo Transformador de Potencia lado de 230KV y Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección; Protocolo de pruebas Eléctricas a transformadores de potencia fase R y S;				
ENEE	39	12	19-mar-2017	07:00	19-mar-2017	17:00	Diario	L-623 y B627 / San Buena Ventura - San Nicolás	X	Mantenimiento mayor en la subestación a: Potenciales de línea y la barra, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra, limpieza de aisladores y cambio de herrajes en la línea.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
PANAMA	100	12	19-mar-2017	07:00	19-mar-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-3A Panamá - Chorrera	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	101	12	19-mar-2017	07:00	19-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-12B El Coco - Llano Sanchez	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
UT	21	12	19-mar-2017	08:00	19-mar-2017	16:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Nejepe	X	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 KV de subestación San Antonio Abad				
UT	21	12	19-mar-2017	08:00	19-mar-2017	16:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 KV de subestación San Antonio Abad				
ENEE	38	12	19-mar-2017	08:00	19-mar-2017	16:00	Diario	L501 (Cañaveral - Río Lindo)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-501	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	40	12	19-mar-2017	08:00	19-mar-2017	16:00	Continuo	BER-T551, B507 y B508	x	Visita 2 al transformador y mantenimiento de seccionadoras 51TS1 y 55TS1	Despeje del transformador, las barras se despejarán una a la vez	Interrcción en algunos circuitos		
UT	22	12	19-mar-2017	09:00	19-mar-2017	17:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01		Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA		
CRI	18	12	19-mar-2017	08:00	19-mar-2017	12:00	Continuo	Subestación San Miguel barra B 230 kv	X	Prueba de disparos 87B				
ENEE	42	13	20-mar-2017	07:00	20-mar-2017	17:00	Diario	62L23/San Buena Ventura	X	Prueba a interruptor 62L23 y TC's asociados.	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
PANAMA	102	13	20-mar-2017	07:00	26-mar-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-4B El Higo - Chorrera	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	103	13	20-mar-2017	07:00	26-mar-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-6C Mata De Nance - Veladero	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
ENEE	41	13	20-mar-2017	08:00	20-mar-2017	16:00	Diario	L616/ Agua Caliente - Agua Fria	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	43	13	21-mar-2017	07:00	21-mar-2017	17:00	Diario	62E22/San Buena Ventura	X	Prueba a interruptor 62E22 y TC's asociados.	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
ENATREL	15	13	21-mar-2017	08:00	22-mar-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE II TCP II B8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
CRI	19	13	21-mar-2017	07:00	23-mar-2017	17:00	Continuo	LT Palmer Parrita 230 kv	X	Cambio de aisladores torres y chavetas oxidadas				
ENEE	44	13	22-mar-2017	07:00	22-mar-2017	17:00	Diario	62L22/San Buena Ventura	X	Prueba a interruptor 62L22 y TC's asociados	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
ENEE	45	13	22-mar-2017	08:30	22-mar-2017	16:30	Continuo	SMT-52L28	X	Visita 2 al interruptor	Despeje de interruptor			
ENEE	46	13	23-mar-2017	07:00	23-mar-2017	17:00	Diario	62L09/San Buena Ventura	X	Prueba a interruptor 62L09 y TC's asociados	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
ENATREL	16	13	23-mar-2017	08:00	24-mar-2017	16:00	DIARIO	LEON I LNI 19010	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
ENATREL	17	13	23-mar-2017	08:00	24-mar-2017	16:00	DIARIO	PLANTA CARLOS FONSECA PCF L8420	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	47	13	23-mar-2017	08:30	23-mar-2017	16:30	Continuo	SMT-52L29	X	Visita 2 al interruptor	Despeje de interruptor			
ENEE	48	13	24-mar-2017	07:00	24-mar-2017	17:00	Diario	62E09/San Buena Ventura	X	Prueba a interruptor 62E09 y TC's asociados	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
PANAMA	104	13	24-mar-2017	07:00	24-mar-2017	18:00	DIARIO	Transformador T1 - Mata De Nance Mata De Nance	X	Limpieza de los bushing y pararrayos de 230KV, 115KV y 34.5KV/Pueba de alarmas/Cambio de silica gel/Revisión G.		Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)		
UT	23	13	25-mar-2017	07:00	25-mar-2017	18:00	Continuo	Línea Ahuachapán - La Vega II	X	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea.	x	
ENEE	50	13	25-mar-2017	07:00	25-mar-2017	17:00	Diario	B-609 y L622/ San Buena Ventura - Cajon	X	Mantenimiento mayor en la subestación a: Potenciales de línea y barra, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra y en la línea Limpieza de aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
PANAMA	105	13	25-mar-2017	07:00	25-mar-2017	15:00	DIARIO	Línea (230) 230-13B El Coco - Llano Sanchez	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				



ENEE	60	15	09-abr-2017	08:00	09-abr-2017	16:00	Diario	L603 (Cajon - Vegona)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-603	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
PANAMA	117	16	10-abr-2017	07:00	16-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-48 Cemento Panamá - Las Minas 2	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
PANAMA	118	16	11-abr-2017	00:00	13-may-2017	23:00	CONTINUO	Barra (115) Caldera Caldera	X	Mantenimiento de SE y transformador		En coordinación con el CND		
PANAMA	119	16	11-abr-2017	00:00	13-may-2017	23:00	CONTINUO	Línea (115) 115-18 Los Valles - Caldera	X	Mantenimiento de línea 115-18		En coordinación con el CND		
ENATREL	29	16	11-abr-2017	08:00	12-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE II TCP II A9025	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENATREL	30	16	11-abr-2017	08:00	12-abr-2017	16:00	DIARIO	LEON I LNI R050	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
CRI	24	16	11-abr-2017	06:00	11-abr-2017	18:00	Continuo	ST General barras principales	X	Cambio de transformadores de Instrumento en el Diámetro # 1				
AMM	37	16	12-abr-2017	08:00	12-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
AMM	38	16	13-abr-2017	08:00	13-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	31	16	13-abr-2017	08:00	14-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE TCP II A9015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENATREL	32	16	13-abr-2017	08:00	14-abr-2017	16:00	DIARIO	ALTAMIRA ALT L8470	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
PANAMA	120	16	14-abr-2017	08:00	16-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-20 Las Minas 1 - Cativa	X	Mantenimiento a: interruptor 11A42, inspeccion de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas				
UT	36	16	15-abr-2017	07:00	15-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	X	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	121	16	15-abr-2017	07:00	15-abr-2017	16:00	CONTINUO	Barra (230) Chorrera Chorrera	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
AMM	39	16	16-abr-2017	07:00	16-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Brillantes - La Esperanza 230KV	X	Cambio de aislamiento				
UT	37	16	16-abr-2017	07:00	16-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	X	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	122	16	16-abr-2017	08:00	16-abr-2017	19:00	CONTINUO	Línea (115) 115-48 Cemento Panamá - Las Minas 2	X	Mantenimiento a pararrayos línea 115-48, PTS de línea, cuchilla de línea 11L820, cuchilla 11M23 y 11B21		Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la línea 115-48		
PANAMA	123	17	17-abr-2017	07:00	23-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	124	17	17-abr-2017	07:00	18-abr-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Guasquitas Guasquitas	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "A" de 230KV.		
AMM	121	17	18-abr-2017	06:00	18-abr-2017	18:00	Continuo	La Vega II 230 KV Barra 1	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	125	17	18-abr-2017	08:00	18-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	X	Prueba de riecerre.				
AMM	40	17	18-abr-2017	08:00	18-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	33	17	18-abr-2017	08:00	19-abr-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY L9060	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
ENEE	61	17	18-abr-2017	08:30	20-abr-2017	16:30	Diario	PGR-62L04	x	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-62L04	Despeje del interruptor			
AMM	122	17	19-abr-2017	06:00	19-abr-2017	18:00	Continuo	La Vega II 230 KV Barra 2	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	126	17	19-abr-2017	07:00	20-abr-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Guasquitas Guasquitas	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "B" de 230KV.		
AMM	41	17	19-abr-2017	08:00	19-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	34	17	19-abr-2017	08:00	20-abr-2017	16:00	DIARIO	TICUANTEPE II TCP II L9060	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
AMM	123	17	20-abr-2017	06:00	20-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				x
ENATREL	35	17	20-abr-2017	08:00	21-abr-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY A9025	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
CRI	25	17	20-abr-2017	07:00	20-abr-2017	17:00	Continuo	LT Coronado Tejar 230 KV	X	Energización de LT Tejar San Miguel.				
AMM	124	17	21-abr-2017	06:00	21-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Aguacapa 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
AMM	125	17	22-abr-2017	06:00	22-abr-2017	18:00	Continuo	LT San Antonio - La Vega II 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
UT	38	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	X	Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
PANAMA	127	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
PANAMA	128	17	22-abr-2017	07:00	22-abr-2017	16:00	CONTINUO	Barra (115) Panamá II Panamá II	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.				
UT	39	17	22-abr-2017	08:00	22-abr-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de conductor y cable de guarda línea Acajutla - Sonsonate 01		Por la cercanía con el circuito 01, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA		
ENEE	62	17	22-abr-2017	08:00	22-abr-2017	16:00	Diario	L608/Cajon - Amaratoca	x	Cambio de Aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
UT	40	17	23-abr-2017	07:00	23-abr-2017	18:00	Continuo	Línea Nejapa - 15 de Septiembre 02	X	Cambio de bolas de señalización aérea embalse 15 septiembre y mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea.		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		
UT	41	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Guajoyo - Santa Ana	X	Cambio de aislamiento				
UT	42	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Santa Ana	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Santa Ana				
UT	42	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	15:00	Continuo	Línea Santa Ana - Opico	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación Santa Ana				
ENEE	63	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	16:00	Diario	L602 (Vegona - Progreso)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-602	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENATREL	36	17	23-abr-2017	08:00	23-abr-2017	17:00	DIARIO	AMAYO - LIBERIA L9030 AMAYO - LIBERIA	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				x
ENEE	64	17	23-abr-2017	08:30	23-abr-2017	16:30	Continuo	PGR-T604	x	Mantenimiento mayor a interruptor PGR-52T04, prueba de alarmas de transformador	Despeje de transformador e interruptores 62T02 y 62E04			
PANAMA	129	18	24-abr-2017	07:00	30-abr-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
ENEE	65	18	24-abr-2017	08:00	26-abr-2017	16:00	Diario	L509 (San Pedro Sula Sur - Bermejo)	x	Corte de ramas L-509	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
AMM	126	18	25-abr-2017	06:00	25-abr-2017	18:00	Continuo	LT La Vega II - Moyuta 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
PANAMA	130	18	25-abr-2017	08:00	25-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	X	Prueba de riecerre.				
PANAMA	131	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	12:00	CONTINUO	Línea (230) 230-21 Cahuita - Changuinola	X	Prueba de riecerre.				x
AMM	42	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	66	18	26-abr-2017	08:00	26-abr-2017	16:00	Diario	L519 (Reguleto - Coyoles)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	67	18	26-abr-2017	08:30	26-abr-2017	16:30	Continuo	CIR-52B18	x	Visita 2 al interruptor	Despeje del transformador			
PANAMA	132	18	27-abr-2017	08:00	28-abr-2017	12:00	DIARIO	Línea (230) 230-30 Cañazas - Changuinola	X	Prueba de riecerre.		El primer día se prueba el riecerre en Changuinola y el segundo día en Cañazas.		
AMM	43	18	27-abr-2017	08:00	27-abr-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	68	18	28-abr-2017	08:00	28-abr-2017	16:00	Diario	L521 (Isletas - Bonito Oriental)	x	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L521	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
PANAMA	133	18	28-abr-2017	13:00	28-abr-2017	17:00	CONTINUO	Línea (230) 230-29 Guasquitas - Cañazas	X	Prueba de riecerre.				
UT	43	18	29-abr-2017	07:00	29-abr-2017	18:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02	X	Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizajear la línea.		x
PANAMA	134	18	29-abr-2017	07:00	29-abr-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				

PANAMA	135	18	29-abr-2017	07:00	29-abr-2017	16:00	CONTINÚO	Barra (230) Chorrera Chorrera	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.							
ENEE	69	18	29-abr-2017	08:00	29-abr-2017	16:00	Diario	L604 (Cajón - Progreso)	X	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-604	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.						
ENATREL	37	18	29-abr-2017	08:00	29-abr-2017	17:00	DIARIO	LOS BRASILES - TICUANTEPE II L9070 LOS BRASILES - TICUANTEPE II	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.							
UT	44	18	30-abr-2017	07:00	30-abr-2017	18:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02	X	Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea	X				
ENEE	70	18	30-abr-2017	08:00	30-abr-2017	16:00	Continuo	LPT-7503	X	Visita 2 al transformador	despeje del transformador						
ENEE	71	18	30-abr-2017	08:00	30-abr-2017	16:00	Diario	L550/Cañaveral- Siguatepeque - Piedras Azules	X	Cambio de Aislamiento y amortiguadores, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.						
PANAMA	136	19	01-may-2017	07:00	07-may-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-9A Boquerón III - Mata De Nance	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.							
ENATREL	38	19	02-may-2017	08:00	03-may-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY L9130	X	LIMPEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.							
AMM	44	19	03-may-2017	08:00	03-may-2017	17:00	Continuo	Línea Chikoy 1 - Chikoy 2, circuito 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							
ENEE	72	19	03-may-2017	08:30	03-may-2017	16:30	Continuo	BER-52L08, L508/Bermejo - Circunvalacion	X	Visita 2 al interruptor y seccionadora	despeje de interruptor y L508						
AMM	45	19	04-may-2017	08:00	04-may-2017	17:00	Continuo	Línea Chikoy 1 - Chikoy 2, circuito 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							
ENATREL	39	19	04-may-2017	08:00	05-may-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY A9035	X	LIMPEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.							
ENATREL	40	19	05-may-2017	08:00	06-may-2017	16:00	DIARIO	LA FE SAN MARTIN SMT L9080	X	LIMPEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.							
UT	45	19	06-may-2017	07:00	06-may-2017	18:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - Agua Caliente 02	X	Mantenimiento a las cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea		Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea	X				
CRI	26	19	06-may-2017	07:00	06-may-2017	17:00	Continuo	Subestación Palmar barra A	X	Reemplazo de bridas de aluminio sección barras modulo Rio Claro y modulo San Isidro							
PANAMA	137	19	07-may-2017	06:00	07-may-2017	16:00	DIARIO	Transformador T1 - Panamá II Panamá II	X	PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS		SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS					
AMM	36	19	07-may-2017	08:00	07-may-2017	17:00	Continuo	Línea Palo Gordo - Brillantes	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							
UT	46	19	07-may-2017	08:00	07-may-2017	16:00	Continuo	Nejapa - Autotransformador No. 2 - 230/115/23 kV	X	Mantenimiento a seccionadores asociados al autotransformador No. 2 en subestación Nejapa		Durante la indisponibilidad del autotransformador No. 2, la carga será alimentada por el autotransformador No. 1					
ENEE	73	19	07-may-2017	08:00	07-may-2017	16:00	Continuo	RET-UM504, L524/Progreso - Retorno - Circunvalacion	X	Visita 2 al transformador	Despeje de transformador y Línea de Transmision						
ENATREL	41	19	07-may-2017	08:00	07-may-2017	17:00	DIARIO	EOLO - AMAYO L9170 EOLO - AMAYO	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.							X
UT	47	19	07-may-2017	09:00	07-may-2017	16:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Moyuta 01	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán		Se requiere aislar y aterrizar la línea en el extremo de Guatemala	X				
CRI	27	19	07-may-2017	08:00	07-may-2017	10:00	Continuo	LT Cañas Garabito 230 kV	X	Desconexión de la seccionadora de línea con puesta a tierra 230 KV del módulo Garabito para su reemplazo.							
PANAMA	138	20	08-may-2017	07:00	14-may-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-9B Boquerón III - Progreso	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.							
PANAMA	139	20	08-may-2017	07:00	14-may-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (115) 115-1A Santa Rita - Cáceres	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de línea y limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.							
ENATREL	42	20	08-may-2017	08:00	09-may-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY L9080	X	LIMPEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.							
AMM	127	20	09-may-2017	06:00	09-may-2017	18:00	Continuo	San Agustín 230/69 KV Barra 1 230 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.							
PANAMA	140	20	09-may-2017	08:00	09-may-2017	12:00	CONTINÚO	Barra (115) Panamá Panamá	X	Barra A. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.							
CRI	28	20	09-may-2017	07:00	09-may-2017	17:00	Continuo	LT Cachi-Turrialba 138 kV	X	Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias							
AMM	128	20	10-may-2017	06:00	10-may-2017	18:00	Continuo	San Agustín 230/69 KV Barra 2 230 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.							
PANAMA	141	20	10-may-2017	08:00	10-may-2017	12:00	CONTINÚO	Barra (115) Panamá Panamá	X	Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.							
AMM	46	20	10-may-2017	08:00	10-may-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Barra 1 230 KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							
ENATREL	43	20	10-may-2017	08:00	11-may-2017	16:00	DIARIO	MASAYA MSY A9015	X	INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS							
CRI	29	20	10-may-2017	08:00	10-may-2017	15:00	Continuo	LT Tarbaca Lindora I 230 kV	X	Compresión de jumper							
PANAMA	142	20	11-may-2017	08:00	11-may-2017	12:00	CONTINÚO	Barra (230) Guasquilas Guasquilas	X	Barra A. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.							
AMM	47	20	11-may-2017	08:00	11-may-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Barra 2 230 KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							
ENATREL	44	20	11-may-2017	08:00	12-may-2017	16:00	DIARIO	LAS COLINAS LCN L8470	X	INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS							
CRI	30	20	11-may-2017	07:00	11-may-2017	17:00	Continuo	LT Angostura-Turrialba 138 kV	X	Mantenimiento general, pruebas eléctricas, mantenimiento preventivo, protecciones propias							
CRI	31	20	11-may-2017	08:00	11-may-2017	15:00	Continuo	LT Tarbaca Lindora II 230 kV	X	Compresión de jumper							
AMM	129	20	12-may-2017	06:00	12-may-2017	18:00	Continuo	San Agustín 230/69 KV Barra 1 69 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.							
AMM	130	20	12-may-2017	06:00	12-may-2017	18:00	Continuo	San Agustín 230/69 KV Barra 2 69 KV	X	Mantenimiento equipos primarios y barrajes (pruebas, limpieza y verificación de aislamiento, verificación de aprietes en puntos de conexión), verificación y pruebas de protecciones.							
PANAMA	143	20	12-may-2017	08:00	12-may-2017	12:00	CONTINÚO	Barra (230) Guasquilas Guasquilas	X	Barra B. Prueba a las protecciones asociadas a la barra.							
CRI	32	20	12-may-2017	07:00	12-may-2017	17:00	Continuo	Autotransformador #1 Rio Macho	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas							
PANAMA	144	20	13-may-2017	07:00	13-may-2017	16:00	CONTINÚO	Barra (115) Panamá II Panamá II	X	Limpieza y Mantenimiento de la sección de Barra y equipos asociados.							
ENEE	74	20	13-may-2017	08:00	13-may-2017	16:00	Diario	L602 (Vegona - Progreso)	X	Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas en L602	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.						
ENATREL	45	20	13-may-2017	08:00	13-may-2017	17:00	DIARIO	SAN BENITO - MASAYA L9190 SAN BENITO - MASAYA	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.							
UT	48	20	14-may-2017	08:00	14-may-2017	10:00	Continuo	Línea 5 de Noviembre - Cerrón Grande	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande		Horario estimado					
ENEE	75	20	14-may-2017	08:00	14-may-2017	16:00	Diario	L516 (Tela - Termica Ceiba)	X	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-516/517/518	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.						
ENATREL	46	20	14-may-2017	08:00	14-may-2017	17:00	DIARIO	MASAYA - SAN MARTIN L9080 MASAYA - SAN MARTIN	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.							X
ENATREL	47	20	14-may-2017	08:00	14-may-2017	17:00	DIARIO	SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA L8010 SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.							
UT	49	20	14-may-2017	10:00	14-may-2017	12:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - San Rafael Cedros	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande		Horario estimado					
UT	50	20	14-may-2017	12:00	14-may-2017	14:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande		Horario estimado					
UT	51	20	14-may-2017	14:00	14-may-2017	16:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 02	X	Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande		Horario estimado					
PANAMA	145	21	15-may-2017	07:00	21-may-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (115) 115-2A Santa Rita - Cáceres	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de línea y limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.							
PANAMA	146	21	15-may-2017	07:00	16-may-2017	18:00	DIARIO	Barra (230) Progreso Progreso	X	Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "B" de 230KV.					
PANAMA	147	21	15-may-2017	08:00	20-may-2017	18:00	DIARIO	Línea (115) 115-4B Cemento Panamá - Las Minas 2	X	Mantenimiento a: interruptor 11L42, inspeccion de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.							
AMM	131	21	16-may-2017	06:00	16-may-2017	18:00	Continuo	LT Guate Norte - San Agustín 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.							
AMM	48	21	16-may-2017	08:00	16-may-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Norte, Acoplamiento 230 kV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones							

ENATREL	48	21	16-may-2017	08:00	17-may-2017	16:00	DIARIO	LAS COUNAS LCN L8460	X	INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS				
ENEE	76	21	16-may-2017	08:30	16-may-2017	16:30	Continuo	BER-52L10, L510/Bella Vista - Bermejo	X	Visita 2 al interruptor y seccionadora	Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.			
AMM	132	21	17-may-2017	06:00	17-may-2017	18:00	Continuo	LT San Agustin - Panaluya 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
AMM	133	21	18-may-2017	06:00	18-may-2017	18:00	Continuo	LT Chixoy II - San Agustin 230 KV	X	Mantenimiento general a la línea: Herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento. Mantenimiento a las bahías asociadas en los extremos remotos. Verificación y pruebas de protecciones.				
UT	52	21	20-may-2017	06:00	21-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Antonio Abad - Talnique	X	Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán	Línea fuera de servicio			
UT	52	21	20-may-2017	06:00	21-may-2017	18:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Montaje de estructuras provisionales entre las torres Nos. 16 y 17, conexión de línea. Por seguridad en los trabajos de nueva subestación El Volcán	Línea fuera de servicio			
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	53	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	18:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
PANAMA	148	21	20-may-2017	07:00	20-may-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (230) 230-18 Panamá II - Pacora	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
ENEE	77	21	20-may-2017	08:00	20-may-2017	16:00	Diario	L619/Pavana - Cerro de Hule	X	Vales de Trabajo	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENATREL	49	21	20-may-2017	08:00	20-may-2017	17:00	DIARIO	SAN MARTIN - ALBARIVAS L9160 SAN MARTIN - ALBARIVAS	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.				X
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	54	21	21-may-2017	06:00	21-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	55	21	21-may-2017	08:00	21-may-2017	15:00	Continuo	Línea Ahuachapán - Moyuta 01	X	Sustitución de seccionadores 16DSW8-13A en el extremo de subestación Ahuachapán	El interruptor 16-8-13 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 16-8-12		X	
ENEE	79	21	21-may-2017	08:00	21-may-2017	16:00	Diario	L619/Pavana - Cerro de Hule	X	Vales de Trabajo	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
ENEE	78	21	21-may-2017	08:30	21-may-2017	16:30	Continuo	PGR-52L24/Progreso - Retorno	X	Visita 2 al interruptor y seccionadora	despeje de interruptor y L510			
PANAMA	149	22	23-may-2017	08:00	23-may-2017	09:00	CONTINÚO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X	Para cortocircuitar CTs y PTS asociados a la protección primaria para su reemplazo en VEL y LLS				Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
AMM	49	22	23-may-2017	08:00	23-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Tampa	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENATREL	50	22	23-may-2017	08:00	24-may-2017	16:00	DIARIO	MANAGUA MGA L8250	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	80	22	23-may-2017	09:00	23-may-2017	17:00	Continuo	T52-T526, 52826, 52832	X	Visita al OLTC del transformador y prueba de alarmas y disparos	despeje de transformador e interruptores 52B26 y 52832			
AMM	50	22	24-may-2017	08:00	24-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Sidagua	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	81	22	24-may-2017	08:00	24-may-2017	16:00	Continuo	CR-52B30	X	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor			
PANAMA	150	22	25-may-2017	07:00	28-may-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (230) 230-2B Panamá II - 24 de Diciembre	X	Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.				
ENATREL	51	22	25-may-2017	08:00	27-may-2017	16:00	DIARIO	MANAGUA MGA L8040	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SERIALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.				
PANAMA	151	22	26-may-2017	08:00	26-may-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (230) 230-5A Veladero - Llano Sanchez	X	Pruebas de puesta en servicio de nueva protección primaria. Pruebas de disparo y recierre				Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	56	22	27-may-2017	06:00	27-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
ENATREL	52	22	27-may-2017	08:00	27-may-2017	17:00	DIARIO	ALBA RIVAS - EOLO L9200 ALBA RIVAS - EOLO	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.				X
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	57	22	28-may-2017	06:00	28-may-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	58	22	28-may-2017	07:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Miguel	X	Ampliación de la barra de 115 kV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán	Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión			
UT	58	22	28-may-2017	07:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea Berlín - San Miguel	X	Ampliación de la barra de 115 kV y conexión de seccionadores 34DSW7-07A, para habilitar nueva bahía de línea San Miguel - Morazán	Cero voltaje en la subestación. Habrá cero voltaje en SE La Unión			
UT	59	22	28-may-2017	08:00	26-jul-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 02	X	Cambio de conductor y cable de guarda	Línea fuera de servicio, la acometida de SICEPASA quedará conectada a la línea Acajutla - Sonsonate 01			
ENEE	82	22	28-may-2017	08:00	28-may-2017	16:00	Diario	L614/Cerro de Hule - Suyapa	X	Cambio de Amortiguación y reparación de conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.			
UT	60	22	28-may-2017	09:00	28-may-2017	15:00	Continuo	Línea San Rafael Cedros - San Martín	X	Cambio de aislamiento				
PANAMA	152	23	29-may-2017	07:00	04-jun-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20A Esperanza - Fortuna	X	Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.				
PANAMA	153	23	30-may-2017	08:00	30-may-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-25B Rio Claro - Dominical	X	EN RIO CLARO CAMBIO DE CAJA CENTRALIZADORA DE CORRIENTES				X
AMM	51	23	30-may-2017	08:00	30-may-2017	17:00	Continuo	Línea Escuintla 2 - Pacifico	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
CRI	33	23	30-may-2017	07:00	30-may-2017	18:00	Continuo	LT Rio Claro Dominical 230 KV	X	Cambio de caja Centralizadora de corrientes				X
AMM	52	23	31-may-2017	08:00	31-may-2017	17:00	Continuo	Subestacion Escuintla 2 - Barra de Transferencia 230KV	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones				
ENEE	83	23	31-may-2017	08:30	31-may-2017	16:30	Continuo	SPS-52E07	X	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor			
ENATREL	53	23	01-jun-2017	08:00	02-jun-2017	16:00	DIARIO	SAN MARTIN SMT 89015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.				
ENEE	84	23	01-jun-2017	08:30	01-jun-2017	16:30	Continuo	CTE-52L17	X	Visita 2 al interruptor	despeje del interruptor			
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	61	23	03-jun-2017	06:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	62	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X	Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02				Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA
PANAMA	154	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	16:00	CONTINÚO	Línea (115) 115-12 Cáceres - Panamá	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.				
CRI	34	23	03-jun-2017	07:00	03-jun-2017	17:00	Continuo	Autotransformador #2 Rio Macho	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas				
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
UT	63	23	04-jun-2017	06:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán				
AMM	53	23	04-jun-2017	07:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea Los Brillantes - Palo Gordo, 230KV	X	Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.				
UT	64	23	04-jun-2017	07:00	04-jun-2017	17:00	Continuo	Línea Acajutla - Ateos	X	Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 01 y 02				X





UT	81	26	24-jun-2017	08:00	24-jun-2017	17:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X		Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02		Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA				
ENEE	94	26	24-jun-2017	08:00	24-jun-2017	16:00	Diario	CCE-T530, L519 (Reguleto - Coyoles)	x		Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519, Visita 2 al transformador y seccionadoras 56L19, 51T30 y 51T13	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
UT	82	26	25-jun-2017	06:00	25-jun-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	82	26	25-jun-2017	06:00	25-jun-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	83	26	25-jun-2017	07:00	25-jun-2017	16:00	Continuo	Línea Acajutla - Sonsonate 01	X		Cambio de conductor en línea Acajutla - Sonsonate 02		Por la cercanía con el circuito 02, será necesario eliminar retorno de voltaje por parte de SICEPASA				
ENATREL	62	26	25-jun-2017	07:00	25-jun-2017	17:00	DIARIO	MASAYA Masaya T-9030 / T-8050 (75 MVA)	X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.3 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA						
UT	84	26	25-jun-2017	08:00	25-jun-2017	16:00	Continuo	Línea Nejapa - San Matías	X		Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Matías						
UT	84	26	25-jun-2017	08:00	25-jun-2017	16:00	Continuo	Línea Opico - San Matías	X		Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Matías						
ENEE	96	26	25-jun-2017	08:00	25-jun-2017	16:00	Diario	L550/Canáheral- Siguatequepe - Piedras Azules	x		Cambio de Aislamiento y amortiguadores, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENEE	95	26	25-jun-2017	08:30	25-jun-2017	16:30	Continuo	TSZ-8531, L511/T. Sulzer-ELCOSA	X		Mantenimiento de seccionadoras asociadas a la barra	Despeje de la barra					
PANAMA	167	27	26-jun-2017	07:00	02-jul-2017	18:00	DIARIO	Línea (230) 230-20B Esperanza - Changuinola	X		Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.						
PANAMA	168	27	26-jun-2017	07:00	02-jul-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-12A Panamá II - El Coco	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.						
PANAMA	169	27	26-jun-2017	07:00	27-jun-2017	18:00	DIARIO	Barra (115) Caldera Caldera	X		Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje		Mantenimiento de Barra "B" de 115KV.				
ENEE	97	27	26-jun-2017	08:00	26-jun-2017	16:00	Diario	L507 (La Puerta - San Pedro Sula Sur)	x		Corte de de ramas L-507	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
PANAMA	170	27	27-jun-2017	08:00	27-jun-2017	09:00	CONTINUO	Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero	X		Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la proteccion primaria para su reemplazo en VEL y MDN			Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.			
AMM	62	27	27-jun-2017	08:00	27-jun-2017	17:00	Diario	Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv	X		Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos						
ENEE	98	27	27-jun-2017	08:00	27-jun-2017	16:00	Diario	L508 (Circuvalación - Bermejo)	x		Corte de de ramas L-508	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
AMM	63	27	28-jun-2017	08:00	28-jun-2017	17:00	Diario	Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv	X		Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos						
ENEE	99	27	28-jun-2017	08:30	28-jun-2017	16:30	Continuo	SPS-52L28	X		Visita 2 al interruptor	Despeje del interruptor					
AMM	64	27	29-jun-2017	08:00	29-jun-2017	17:00	Diario	Subestación Escuintla 2, Barra 230 Kv	X		Mantenimiento a los Seccionadores de Barra y Limpieza de Aislamientos						
PANAMA	171	27	30-jun-2017	08:00	30-jun-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-5B Mata De Nance - Veladero	X		Pruebas de puesta en servicio de nueva proteccion primaria. Pruebas de disparo y recierre			Proyecto de Reparación: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultaneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.			
PANAMA	172	27	01-jul-2017	06:00	02-jul-2017	19:00	DIARIO	Línea (230) 230-1A Bayano - Pacora	X		Mantenimiento de la nave asociada a la línea 230-1A			En coordinación con el CND			
PANAMA	173	27	01-jul-2017	07:00	01-jul-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-2A Santa Rita - Cáceres	X		Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.						
ENEE	100	27	01-jul-2017	08:00	01-jul-2017	16:00	Diario	L530 (San Pedro Sula Sur - Circuvalación)	x		Corte de de ramas L-530	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENEE	101	27	01-jul-2017	08:00	01-jul-2017	16:00	Diario	L637/ Santa Lucia - Prados	x		Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENEE	102	27	01-jul-2017	08:00	01-jul-2017	16:00	Diario	L617/ Prados - Leon	x		Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					x
CRI	41	27	01-jul-2017	22:00	02-jul-2017	02:00	Continuo	ST Barranca	X		Desconexión de la seccionadora de barra principal y línea 230 KV del módulo Lindora para su reemplazo.						
ENEE	103	27	02-jul-2017	05:00	02-jul-2017	13:00	Diario	L615/ Santa Lucia - Pavana	x		Cambio de Aislamiento, Corte de Arboles, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.	Habra exceso de generacion renovable , se debera establecer limite de trasiego por nicaragua.				x
UT	85	27	02-jul-2017	08:00	02-jul-2017	14:00	Continuo	Línea San Martín - San Bartolo 01	X		Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 KV de subestación San Bartolo						
UT	85	27	02-jul-2017	08:00	02-jul-2017	14:00	Continuo	Línea San Martín - San Bartolo 02	X		Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 KV de subestación San Bartolo						
ENATREL	63	27	02-jul-2017	08:00	02-jul-2017	17:00	DIARIO	LOS BRASILES - ACACHUALINCA L1610 LOS BRASILES - ACACHUALINCA	X		SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.						
UT	86	27	02-jul-2017	09:00	02-jul-2017	16:00	Continuo	Línea Santa Ana - Opico	X		Cambio de aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
CRI	42	27	02-jul-2017	08:00	02-jul-2017	16:00	Continuo	LT Peñas Blancas Tejoná 230 kv	X		Cambio de contrapesos en torres de ángulo						
PANAMA	174	28	03-jul-2017	07:00	09-jul-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-13A Panamá II - El Coco	X		Reemplazo de aisladores y herrajes de Línea y Limpieza de equipos y componentes asociados al pórtico.						
AMM	65	28	04-jul-2017	08:00	04-jul-2017	17:00	Continuo	Subestación Guatemala Sur - Acoplamiento 230 kv	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
ENATREL	64	28	04-jul-2017	08:00	04-jul-2017	16:00	DIARIO	SANDINO SND L9130	X		LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.						
CRI	43	28	04-jul-2017	08:00	04-jul-2017	15:00	Continuo	LT Garita Caja 138 kv	X		Cambio de amortiguadores						
AMM	66	28	05-jul-2017	08:00	05-jul-2017	17:00	Continuo	Subestacion Guatemala Sur, Reactor 230 kv 20 MVA	X		Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones						
ENEE	104	28	05-jul-2017	08:30	05-jul-2017	16:30	Continuo	SPS-52L26	X		Visita 2 al interruptor	Despeje del interruptor					
CRI	44	28	05-jul-2017	07:00	05-jul-2017	17:00	Continuo	Subestación Palmar barra A 230 kv	X		Reemplazo de bridas de aluminio sección barras						
ENATREL	65	28	06-jul-2017	08:00	07-jul-2017	16:00	DIARIO	SANDINO SND A9045	X		LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.						
CRI	45	28	07-jul-2017	07:00	08-jul-2017	17:00	Continuo	LT Rio Macho Tejar 230KV	X		Des energización para hacer conexión final de LT RMA-TER por la segunda derivación						
UT	87	28	08-jul-2017	06:00	08-jul-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	87	28	08-jul-2017	06:00	08-jul-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	87	28	08-jul-2017	06:00	08-jul-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
PANAMA	175	28	08-jul-2017	07:00	08-jul-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-1A Santa Rita - Cáceres	X		Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.						
PANAMA	176	28	08-jul-2017	07:00	08-jul-2017	15:00	DIARIO	Barra (230) Llano Sanchez Llano Sanchez	X		Limpieza de equipos y componentes asociados a las barras C.						
UT	88	28	08-jul-2017	08:00	08-jul-2017	16:00	Continuo	Línea San Martín - Santo Tomás	X		Desconexión seccionadores 43DSW7-328 por sustitución en el extremo de subestación San Martín		El interruptor 43-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 43-7-33				
ENATREL	66	28	08-jul-2017	08:00	08-jul-2017	17:00	DIARIO	TIPITAPA - MASAYA L8090 TIPITAPA - MASAYA	X		SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.						
UT	89	28	09-jul-2017	06:00	09-jul-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	89	28	09-jul-2017	06:00	09-jul-2017	17:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
UT	89	28	09-jul-2017	06:00	09-jul-2017	17:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X		Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán						
PANAMA	177	28	09-jul-2017	07:00	09-jul-2017	15:00	DIARIO	Barra (230) Llano Sanchez Llano Sanchez	X		Limpieza de equipos y componentes asociados a las barras A de 34.5 kv.						
UT	90	28	09-jul-2017	08:00	09-jul-2017	10:00	Continuo	Línea Acajutla - Ateos	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos		Horario estimado				
ENEE	105	28	09-jul-2017	08:00	09-jul-2017	16:00	Diario	L517/518 (Termica Ceiba - San Isidro - Reguleto)	x		Cambio de aislamiento dañado L-517/518	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.					
ENATREL	67	28	09-jul-2017	08:00	09-jul-2017	17:00	DIARIO	LAS SANDINO - MASAYA L9130 LA SANDINO - MASAYA	X		SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.						
ENEE	106	28	09-jul-2017	08:30	09-jul-2017	16:30	Continuo	PGR-62E3	X		Mantenimiento Mayor al mando	Despeje del interruptor					
UT	91	28	09-jul-2017	09:00	09-jul-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Miguel	X		Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre						
UT	92	28	09-jul-2017	10:00	09-jul-2017	12:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos		Horario estimado				
UT	93	28	09-jul-2017	12:00	09-jul-2017	14:00	Continuo	Línea Sonsonate - Ateos	X		Mantenimiento a seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos		Horario estimado				







UT	140	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea San Miguel - Havillal	X	Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal	Se requiere aislar y aterrizajear la línea en el extremo de subestación Havillal		
UT	141	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Miguel	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Miguel			
UT	141	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea Berlín - San Miguel	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Miguel	Se requiere aislar y aterrizajear la línea en el extremo de subestación Berlín		
UT	141	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea San Miguel - Ozatlán	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Miguel			
UT	141	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea La Unión - Havillal	X	Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 KV de subestación San Miguel	Se requiere aislar y aterrizajear la línea en el extremo de subestación Havillal		
ENEE	144	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	17:00	Diario	B-624 y L627/Agua Caliente - Sandino	X	Mantenimiento mayor en la subestación: Potenciales de línea, Pararrayos, seccionadoras de línea y de barra en la línea cambio de herrajes y limpieza de aislamiento	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		X
ENATREL	82	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	17:00	DIARIO	SANDINO SMD-AGC L8090	X	MANTENIMIENTO BAHÍAS Y PRUEBAS DE EQUIPOS			X
AMM	90	39	24-sep-2017	08:00	24-sep-2017	17:00	Continuo	Línea Siquinalá - Palo Gordo	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
ENEE	142	39	24-sep-2017	08:00	24-sep-2017	16:00	Diario	L516 (Tela - Termica Ceiba)	X	Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L516	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENEE	143	39	24-sep-2017	08:00	24-sep-2017	16:00	Diario	L518 (San Isidro - Reguleto)	X	Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L518	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
UT	142	39	24-sep-2017	09:00	24-sep-2017	15:00	Continuo	Línea Sonsonate - Ateos	X	Cambio de aislamiento			
CRI	69	39	24-sep-2017	07:00	24-sep-2017	17:00	Continuo	LT Toro Cariblanco 230 kv	X	Instalación remates compresión derivación Cariblanco			
PANAMA	214	40	26-sep-2017	08:00	26-sep-2017	09:00	CONTINUO	Línea (230) 230-17 Guasquitas - Veladero	X	Para cortocircuitar CT's y PTS asociados a la protección primaria para su reemplazo en VEL y GUAS	Proyecto de Reposición: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.		
AMM	91	40	26-sep-2017	08:00	26-sep-2017	17:00	Continuo	Subestación Escuintla 1 Barra 1 230 Kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	92	40	27-sep-2017	08:00	27-sep-2017	17:00	Continuo	Subestación Escuintla 1 Barra 2 230 Kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
PANAMA	215	40	29-sep-2017	08:00	29-sep-2017	16:00	CONTINUO	Línea (230) 230-17 Guasquitas - Veladero	X	Pruebas de puesta en servicio de nueva protección primaria. Pruebas de disparo y recierre	Proyecto de Reposición: Protecciones Diferenciales 230KV / 115 KV. Se procurará realizar los trabajos simultáneos en ambos extremos de la línea, de no poderse, se solicitará la línea para realizar el trabajo en cada extremo por separado.		
AMM	93	40	29-sep-2017	08:00	29-sep-2017	17:00	Continuo	Subestación Escuintla 1 - Acoplamiento 230 kv	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
PANAMA	216	40	29-sep-2017	19:00	01-oct-2017	19:00	CONTINUO	Transformador T2-Santa Rita 2 Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T2 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T2 Y 11T2A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2			
UT	143	40	30-sep-2017	08:00	30-sep-2017	16:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Martín 01	X	Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-32A por sustitución en el extremo de subestación San Martín	El interruptor 43-7-32 se normalizará		
ENEE	145	40	30-sep-2017	08:00	30-sep-2017	16:00	Diario	L523 (San Pedro Sula Sur - Valle de Naco)	X	Cambio aislamiento dañado, corte de ramas L523	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENATREL	83	40	30-sep-2017	08:00	30-sep-2017	17:00	DIARIO	PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO L8420 PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO	X	SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.			
CRI	70	40	30-sep-2017	08:00	30-sep-2017	15:00	Continuo	Subestación La Caja Autotransformador #1	X	Revisión funcional, prueba de protecciones propias			
AMM	94	40	01-oct-2017	08:00	01-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Palo Gordo - Brillantes	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
UT	144	40	01-oct-2017	09:00	01-oct-2017	15:00	Continuo	Línea Soyapango - San Martín	X	Cambio de aislamiento			
ENEE	146	40	01-oct-2017	09:00	01-oct-2017	17:00	Continuo	TSZ-8533, L564/Bjao - Termica Sulzer	X	Mantenimiento a seccionadoras TSZ-53E28, 53B26 Y 56L64	Despeje de interruptores, barra y línea		
CRI	82	40	01-oct-2017	06:00	01-oct-2017	16:00	Continuo	LT Tejuna-Peñas Blancas 230 kv	X	Revisión y cambio de herrajes separadores			
CRI	71	41	02-oct-2017	07:00	02-oct-2017	17:00	Continuo	Subestación Moin Autotransformador #2	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
CRI	72	41	04-oct-2017	08:00	04-oct-2017	18:00	Continuo	LT Cañas Jaco 230 kv	X	Auditoría del SIMEC			
CRI	73	41	05-oct-2017	07:00	05-oct-2017	13:00	Continuo	LT Jaco Parrita 230 kv	X	Revisión y cambios de grapas de compresión y jumper de cable conductor			
CRI	74	41	05-oct-2017	07:00	05-oct-2017	17:00	Continuo	Subestación Palmar Enlace de barras 230 KV	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
CRI	75	41	06-oct-2017	07:00	06-oct-2017	17:00	Continuo	LT Rio Macho-Torito 230 kv	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
PANAMA	217	41	07-oct-2017	07:00	07-oct-2017	16:00	CONTINUO	Línea (115) 115-28 Las Minas 1 - Santa Rita	X	Limpieza de Pórticos y seccionadoras asociadas a la línea.			
UT	145	41	07-oct-2017	08:00	07-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Desconexión de seccionadores 42DSW7-32A por sustitución en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán	El interruptor 42-7-32 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del interruptor 42-7-31		
PANAMA	218	41	08-oct-2017	07:00	08-oct-2017	16:00	CONTINUO	Transformador T1 - Panamá Panamá	X	Limpieza y Mantenimiento del transformador y equipos asociados			
UT	146	41	08-oct-2017	09:00	08-oct-2017	15:00	Continuo	Línea 15 de Septiembre - San Rafael Cedros	X	Cambio de aislamiento			
CRI	76	41	08-oct-2017	06:00	08-oct-2017	16:00	Continuo	Subestación Angostura 138 kv	X	Mantenimiento sistemas de protecciones y mantenimiento general			
CRI	86	41	08-oct-2017	06:00	08-oct-2017	16:00	Continuo	LT Arenal-Tejuna 230 kv	X	Revisión y cambio de herrajes / separadores			
AMM	95	42	10-oct-2017	08:00	10-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
PANAMA	219	42	10-oct-2017	09:00	10-oct-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-7 Mata De Nance - Fortuna	X	Mantenimiento a pórtico y cuchilla motorizada de la línea 230-7	Se requiere la línea abierta y aterrizada en ambos extremos		
CRI	77	42	10-oct-2017	07:00	16-ene-2018	17:00	Continuo	LT San Miguel Lindora #1 y #2 230 kv	X	Desmantelamiento de estructuras existentes que interfieren con la nueva ruta, armado de estructuras multi circuito, tendido y flechado de conductores en ambos extremos por desvío de la línea.			
AMM	96	42	11-oct-2017	08:00	11-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
ENATREL	84	42	11-oct-2017	08:00	11-oct-2017	17:00	DIARIO	SAN BENITO SAN BENITO - SNB L8040	X	PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.			
PANAMA	220	42	11-oct-2017	09:00	11-oct-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-7 Mata De Nance - Fortuna	X	Mantenimiento a transformadores de Voltaje y Corriente del sistema de medición Comercial	Se requiere la línea abierta y aterrizada en ambos extremos		
PANAMA	221	42	12-oct-2017	09:00	12-oct-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-8 Mata De Nance - Fortuna	X	Mantenimiento a pórtico y cuchilla motorizada de la línea 230-8	Se requiere la línea abierta y aterrizada en ambos extremos		
PANAMA	222	42	13-oct-2017	09:00	13-oct-2017	16:00	DIARIO	Línea (230) 230-8 Mata De Nance - Fortuna	X	Mantenimiento a transformadores de Voltaje y Corriente del sistema de medición Comercial	Se requiere la línea abierta y aterrizada en ambos extremos		
PANAMA	223	42	13-oct-2017	19:00	15-oct-2017	19:00	CONTINUO	Transformador T3-Santa Rita 2 Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T3 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T3 Y 11T3A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2			
UT	147	42	14-oct-2017	08:00	14-oct-2017	14:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Conexión de nuevos seccionadores 42DSW7-32A en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán	El interruptor 42-7-32 se normalizará		
UT	148	42	15-oct-2017	08:00	15-oct-2017	12:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás	X	Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán	Horario estimado		
ENEE	147	42	15-oct-2017	08:00	15-oct-2017	16:00	Diario	L516 (Tela - Termica Ceiba)	X	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-516	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENEE	148	42	15-oct-2017	08:00	15-oct-2017	16:00	Diario	L519 (Reguleto - Coyoles)	X	Cambio de aislamiento dañado, corte de ramas L-519	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENEE	150	42	15-oct-2017	08:00	15-oct-2017	16:00	Diario	L550/Cañaheral- Siguatepeque - Piedras Azules	X	Cambio de Aislamiento y amortiguadores, Reparación de Conductores.	Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas, puesta a tierra de la línea.		
ENEE	149	42	15-oct-2017	09:00	15-oct-2017	17:00	Continuo	TSZ-8532, L513/Choloma-Masca-Termica Sulzer	X	Mantenimiento a seccionadoras TSZ-51E32, 53B11 Y 51L13	Despeje de interruptores, barra y línea		
UT	149	42	15-oct-2017	12:00	15-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Nuevo Cuscatlán - Ateos	X	Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán	Horario estimado		
UT	150	43	16-oct-2017	08:00	30-oct-2017	16:00	Continuo	Línea Ateos - Talnique	X	Cambio de conductor y cable de guarda	Línea fuera de servicio		
CRI	78	43	16-oct-2017	07:00	16-oct-2017	17:00	Continuo	Subestación Moin Enlace de barras 138 kv	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			
AMM	97	43	17-oct-2017	08:00	17-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
ENATREL	85	43	17-oct-2017	08:00	18-oct-2017	16:00	DIARIO	ACHUALUNCA ACH B8015	X	LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.			
UT	151	43	17-oct-2017	09:00	17-oct-2017	15:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 01	X	Cambio de aislamiento			
AMM	98	43	18-oct-2017	08:00	18-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Guatemala Norte - Guatemala Este 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	99	43	18-oct-2017	08:00	18-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
AMM	100	43	19-oct-2017	08:00	19-oct-2017	17:00	Continuo	Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2	X	Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones			
UT	152	43	19-oct-2017	09:00	19-oct-2017	15:00	Continuo	Línea Cerrón Grande - Nejapa 02	X	Cambio de aislamiento			
ENEE	151	43	19-oct-2017	09:00	19-oct-2017	17:00	Continuo	TAL-8404 Y 8417, L417/Termica Alstom	X	Mantenimiento a seccionadoras TAL-4184, 41L17	Despeje de interruptores, barra y línea		
CRI	79	43	19-oct-2017	07:00	19-oct-2017	17:00	Continuo	LT Cahuita-Changuinola 230 kv	X	Pruebas de protecciones, mantenimiento general, pruebas eléctricas			X
PANAMA	224	43	20-oct-2017	19:00	22-oct-2017	19:00	CONTINUO	Transformador T3-Santa Rita 2 Santa Rita 2	X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR T3 Y EQUIPOS ASOCIADOS 11T3 Y 11T3A EN SUB ESTACION SANTA RITA 2			
CRI	80	43	20-oct-2017	08:00	20-oct-2017	13:00	Continuo	LT Pirris Parrita 230 kv	X	Desconexión y retiro de equipo de potencia OPLAT			
PANAMA	225	43	21-oct-2017	07:00	21-oct-2017	16:00	DIARIO	Transformador T2 - Llano Sanchez Llano Sanchez	X	PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS	SE REQUIERE EL TRANSFORMADOR AISLADO COMPLETAMENTE, INT'S ABIERTOS Y SECCIONADOS		



