

ICE	SOLMANT			NUMERO
EOR	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE LA INTERCONEXION			4/2010
PEDIDO	(X) EJECUCION 2	(X) DESCONEXION 3	() SIN DESCONEXION 4	
	() CANCELACION	(X) PROG. () NO PROG	() PROG. () NO PROG	
EQUIPO:	Subestación El Este 138 Kv			5
LUGAR:	Subestación El Este 138 Kv			
MANTENIMIENTO:	PERIODO			
INICIO-DIA: 20/06/2010	HORA: 05:00	(X) CONTINUO		
FINAL-DIA: 20/06/2010	HORA: 18:00	() DIARIAMENTE		7
En caso de ser necesario el tiempo de reposición del equipo será de:				No aplica hrs
DESCRIPCION SUSCINTA DEL TRABAJO:				
Traslado de LT Río Macho-Este a torres liberadas (LT Este-Alajuelita)				
Eliminación de postera provisional				8
RAZON DE LA URGENCIA:				
Es necesario para completar el paso de la LT230KV San Miguel-Río Macho				
(Parte de los refuerzos nacionales)				9
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ismael Arroyo G.	EMPRESA:	ICE	10
SOLICITADO	09/06/2010	APROBADO POR:	Ing Luis Barquero	
MANIOBRAS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:				
Lineas afectadas Sub Este: Río Macho, Desamparados y Alajuelita				
		Prog.	real	
		HORA	HORA	
1	Desconexión de líneas en Sub. El Este.	05:00		
2	Desconexión de líneas en Subestaciones Adyacentes	05:10		
3	Conexión a tierra de las LTs y entrega de la obra.	05:20		
4	Recibo de la obra y desconexión de tierras.	17:30		
5	Conexión de líneas en Subestaciones Adyacentes	17:40		
6	Conexión de líneas en Subestaciones El Este	17:50		
7	Conexión de la nueva línea Cáncavas-Alajuelita	17:55		
8				
detalles: Maniobras coordinadas por Despacho ICE				11
OBSERVACIONES: Debido a restricciones de Seguridad Operativa:				12
Durante todo el período: (limitación de flujo Este-Centro)				
Se afecta el porteo Norte-Sur y Sur-Norte a 0 MW (cero MW)				
Se altera la configuración de las líneas en la Subestación El Este.				
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:				13
No se interrumpe la interconexión Centroamericana				
En caso de terminar el trabajo antes de la hora indicada se restablecerá a esa hora				